

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190024
Evidenční číslo zhotovitele: 1517.902 4087 LLO
Číslo stavby objednatele: 139160001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **EUROVIA CS, a.s.**
Adresa sídla: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Statutární orgán: Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva
Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952190024, č. zhotovitele 1517.902 4087 LLO na akci „VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 2 393 277, 44 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01. 01 změna hydroizolace	598 508,44 Kč
SO 01. 02 zábradlí	1 119 600,80 Kč
SO 01. 01 úpravy kamenných kvádrů	675 168,20 Kč
CELKEM	2 393 277,44 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 1 189 117, 41 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Nerealizované práce
SO 01. 01 podkladní beton	- 420 009,18 Kč
SO 01. 01 změna hydroizolace	- 769 108,23 Kč
CELKEM	- 1 189 117,41 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.5.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 18 818 000,- Kč,

slovy: osmnáctmilionůosmsetosmnácttisíc korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.05.2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto

Cena díla bez DPH dle SOD činí 18 818 000,00 Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 2 393 277,44 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 1 189 117,41 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **20 022 160,03 Kč**

slovy: dvacetmilionůdvacetdvatisícejednostošedesát korun českých tři haléře bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce:

SO 01.01

Po odbourání konstrukce koruny hráze vyvstala nutnost kamenického opracování deskových kamenných bloků. Tyto bloky je nutno před zpětným osazením kamenicky upravit tak, aby mohla být dodržena konečná niveleta koruny hráze po realizaci železobetonové konstrukce desky.

Změna systému hydroizolace koruny hráze z důvodu lepší materiálové dostupnosti a především aktuálně nižší cenové náročnosti, přičemž nový systém plně nahrazuje systém navržený v projektové dokumentaci.

Nerealizace podkladních betonových vrstev na části koruny hráze zapříčiněná zjištěným skutečným stavem původního podkladu po odbourání, který byl natolik pevný, že není nutné provedení podkladních vrstev pod železobetonovou konstrukci desky, ale postačí realizovat pouze vyrovnávací vrstvu betonu.

SO 01.02

Změna skutečného množství realizovaného zábradlí na koruně hráze zapříčiněná nesrovnalostí v projektové dokumentaci (výměra délky zábradlí uvedená v soupisu prací a dodávek neodpovídá skutečné výměře zjištěné na stavbě).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190024, č. zhotovitele 1517.902 4087 LLO se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno

jméno oprávněné osoby
funkce