

Č.j. SPH 990/2020  
ZČ 101.060.00.001.0  
ID RS smlouvy 10919876  
ID RS dodatku č. 1

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 365/2020 uzavřené dne 20.2.2020  
na akci „Starý královský palác – oprava pavlače na jižním průčelí včetně výměny  
zábradlí“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.**

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany  
zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem  
IČO: 28402499  
DIČ: CZ28402499  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 365/2020 uzavřené dne 20.2.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v provedení opravy a čištění kamenných laviček, patek sloupů a soklů vč. zpevnění, domodelování a konzervace a v opravě a čištění vstupního portálu z Pavlače do Vladislavského sálu. Méněpráce spočívají v neprovedení výměny kamenných dlaždic.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Naopak neprovede práce a dodávky v rozsahu dle specifikované přílohy č. 1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 422 173,56 Kč  
(slovy: čtyřistadvacetdvěstisícstosedmdesát tři korun českých a padesát šest haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 88 860,00 Kč  
(slovy: osmdesát osm tisíc osmdesát korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 2 085 150,70 Kč  
(slovy: dvě milióny osmdesát pět tisíc stopadesát korun českých a sedmdesát haléřů)

**Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí bez DPH**  
**2 418 464,26 Kč**  
(slovy: dvě milióny čtyřista osm tisíc čtyřista šedesát čtyři korun českých a dvacet šest haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH 507 877,49 Kč  
(slovy: pět set sedm tisíc osmdesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů).

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 365/2020 uzavřené dne 20.2.2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

.....

Bohumil Pánek  
jednatel  
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.  
za zhotovitele

.....

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele