

DODATEK č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY **o obstarání záležitostí příkazce** pro stavbu **Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě**

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

| | |
|--|---|
| Sídlo: | Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| Zastoupený: | JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov |
| Adresa: | Wurmova 2, 750 02 Přerov |
| Tel.: | xxxxx |
| E-mail: | prerov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Miroslav Tandler

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Sídlo: | xxxxx, 783 53 Velká Bystřice |
| Zastoupený: | xxxxx |
| IČO: | 66191084 |
| DIČ: | xxxxx |
| Zápis v živnostenském rejstříku: | 1.2.1997 |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| Telefon/fax: | xxxxx |
| e-mail: | xxxxx |

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna způsobu úhrady odměny příkazníka uvedená v Čl. VI, odst. 6.2. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.2. příkazní smlouvy č. 381-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

6.2 Ke dni 30.06.2020 bude příkazníkem vystavena faktura, a to s ohledem na prostavěnost a již zkolaudované stavební objekty ve výši 170.000 Kč bez DPH. Zbývající úhrada odměny za provedení investorsko-inženýrských činností ve výši 83.000 Kč bez PDH bude uhrazena po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení.

Odůvodnění:

Termín předání stavby byl dodatkem č. 1 k příkazní smlouvě prodloužen z 15.11.2019 na 30.06.2020. S ohledem na to, že se levém břehu nádrže N1 objevily svahové deformace a tento sesuv, na kterém již proběhly sanační práce je stále předmětem pozorování, nemohlo být požádáno o kolaudaci. Termín kolauace stále není znám a protože dle znění příkazní smlouvy může proběhnout faktutrace až po koaudaci veškerých stavebných objektů, bylo přistoupeno k rozdělení fakturace na dvě etapy.

Stavba je členěna na níže uvedené stavební objekty:

Ke dni 30.06.2020 jsou zkolaudovány a stavebně ukončeny tyto objekty:

SO 02.1 Hráz
SO 02.2 Bezpečnostní přeliv
SO 02.3 Výpustný objekt
SO 02.4 Zátopa
SO 03 Revitalizace toků RT1, RT2, RT3
SO 04 Vedlejší polní cesta P15
SO 05 Vedlejší polní cesta P35
SO 06 Interakční prvek IP67
SO 07 Interakční prvek IP101

Ke dni 30.06.2020 jsou stavebně ukončeny tyto objekty:

SO 01.1 Hráz
SO 01.2 Bezpečnostní přeliv
SO 01.3 Výpustný objekt
SO 01.4 Zátopa
SO 01.5 Výsadba

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 1.1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 381-2019-521101, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 1.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.

- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30.06.2020

příkazce
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel krajského pozemkového úřadu

příkazník
Miroslav Tandler