

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Moravský Krumlov


zastoupené starostou města, panem Mgr. Tomášem Třetinou

se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

datová schránka: sb4bcpy



dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov, výstavní prostory

Zastoupená správcem společnosti firmou

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Františkem Jourou, jednatelem

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 67401 Třebíč

spisová značka: C19429 vedená u KS v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6



a druhým společníkem:

OSP spol. s r.o.

Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem

se sídlem: Okružní 394, Moravský Krumlov 672 01

spisová značka: C3612 vedená u KS v Brně

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421



dále jen **zhotovitel**

I.

1. Nadepsané smluvní strany uzavřely dne 6.5.2020 Smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy o dílo je: „Administrace projektu – výstavní prostory zámku Moravský Krumlov stavební práce“.


Smluvní strany se dohodly o změně uvedené Smlouvy o dílo a uzavírají následující Dodatek č. 1.

2. Čl. IV. bod IV.1, druhá odrážka, kde byl stanoven termín dokončení díla do 30.6.2020, se mění a nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do **30.11.2020**. V termínu od 1.11.2020 bude probíhat zkušební provoz.*

Ke změně termínu dokončení díla se přistupuje z důvodů uvedených v příloze.

3. Čl. I. bod I.3. se mění soupis osob, které jsou zmocněny jednat za zhotovitele takto:




II.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, Smlouva o dílo ze dne 6.5.2020 je nadále platná a účinná ve znění tohoto Dodatku č. 1.

Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 14. zasedání konaném dne 22. 6. 2020.

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení díla:



Příloha č. 1:

Žádost zhotovitele o prodloužení díla:

Zdůvodnění:

I.1 Po provedení sond bylo zjištěno, že ve většině případů není možné vést hrubé rozvody jednotlivých instalací v předpokládaných trasách. Byly určeny trasy nové a generální projektant provede přeprojektování. Viz. zápisy z proběhlých kontrolních dnů.

I.2 Kontrolní den č.1 ze dne 12.5.2020

- 1/1- Projektant na základě výsledků předchozích průzkumů zajistí úpravy projektu:

1. - tras stoupacích vedení (hlavně S4) a tras VZT, kanalizace apod.
2. - statické úpravy podchycení povalových stropů pod sálem v místě křížení VZT a nosného zdiva, dtto pro prostupy přes stropy u stěn rytířského sálu,
3. - skladby podlah v 1.NP objektu
4. - redukci topných rozvodů, instalací, stavebních úprav a truhlářských výrobků v 1. NP.

- 1/3 – Projektant uvede do souladu PBR stavby s tabulkou výrobků – dveře Td 101 a Td 201.

I.3 Kontrolní den č.2 ze dne 19.5.2020

- 1/1- Projektant na základě výsledků předchozích průzkumů zajistí úpravy projektu:

1. - tras stoupacích vedení (hlavně S4) a tras VZT, kanalizace apod.
2. - skladby podlah v 1.NP objektu
3. - redukci topných rozvodů, instalací, stavebních úprav a truhlářských výrobků v 1. NP.

- 1/3 – Projektant uvede do souladu PBŘ stavby s tabulkou výrobků – dveře Td 101 a Td 201.

I.4 Kontrolní den č.3 ze dne 26.5.2020

- 1/1- Projektant na základě výsledků předchozích průzkumů zajistí úpravy projektů:
 1. - tras stoupacích vedení (hlavně S4) a tras VZT, kanalizace apod.
 2. - skladby podlah v 1.NP objektu
 3. - redukci topných rozvodů, instalací, stavebních úprav a truhlářských výrobků v 1. NP.
- 1/3 – Projektant uvede do souladu PBŘ stavby s tabulkou výrobků – dveře Td 101 a Td 201, resp. předloží nové tvaroslovné řešení těchto dveří k odsouhlasení pam. orgánům!
- 3/1- Projektant uvede do souladu PBŘ stavby s řešením VZT, především s požárními klapkami (3 ks), resp. protipožárním opláštěním potrubí VZT (přes chodbu až k požární klapce).

I.5 Kontrolní den č.4 ze dne 2.6.2020

- 1/1- Projektant na základě výsledků předchozích průzkumů zajistí úpravy projektů:
 1. - tras stoupacích vedení (hlavně S4) a tras VZT, kanalizace apod.
 2. - skladby podlah v 1.NP objektu
 3. - redukci topných rozvodů, instalací, stavebních úprav a truhlářských výrobků v 1. NP.
- 1/3 – Projektant uvede do souladu PBŘ stavby s tabulkou výrobků – dveře Td 101 a Td 201, resp. předloží nové tvaroslovné řešení těchto dveří k odsouhlasení pam. orgánům!
- 4/4 – **Projektant dořeší rozpor v PD - pro situování „velína“ MaR**, tzn. zdali bude velín v pokladně v 1.NP nebo v malém sále ve 2.NP (kde je EZS a elektro-rozvaděč – vše s propojením přes stropy do 3. NP).

- I.6 Z výše uvedeného vyplývá, že stavba nemá stále k dispozici aktualizaci projektové dokumentace na základě provedených průzkumů.
- I.7 Z těchto důvodů nelze stavbu v řádném termínu dokončit.
- I.8 V případě, že obdržíme od objednavatele kompletní PD do 30.6.2020 jsme schopni stavbu dokončit ve výše navrhovaném termínu.