



TSKRP008J9G7

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO 43005560

9160

- 198 -

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Poděbradská, Praha 9, akce číslo 119“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4230/80/1

č. smlouvy zhotovitele: 7 - 0679A19

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

#### 2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s, Oblast Čechy – Střed a Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím technického úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s, Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plných mocí

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/80 ze dne 11. 10. 2019 dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Cena díla).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

#### Změny dle § 222 odst. 4:

Vícepráce se týkají zazubení-napojení konstrukce komunikace v km 0,620-0,675, kde se nový povrch napojuje na nový odbočovací pruh, dle technologie bylo nutné navýšit rozsah prací. V době přípravy projektové dokumentace nebyl stavebně odbočovací pruh dokončen.

V rámci provádění díla bylo dále nutno zachovat stávající rozměr a typ stávající obruby OP1. Nebyly tedy osazeny obruby typu OP3 (méněpráce), Vícepráce s ohledem na zachování obruby OP1 spočívají v v dodání a montáži obrub OP1 místo OP3 (vícepráce) .

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 :	288 676,33 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 4 :	205 618,00 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 :	494 294,33 Kč bez DPH

#### Změny dle § 222 odst. 6:

1. Při předání staveniště Zhotoviteli a za přítomnosti vlastníka topné skříně a kabelu ( Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, dále jen „DPP“), bylo DPP požádáno, aby práce související s opravou-výměnou topné skříně a kabelu nebyly součástí díla zhotovitele a to proto, že si je DPP provede vlastními silami, což bylo odsouhlaseno TDI a projektantem stavby - méněpráce.
2. Při předání staveniště Zhotoviteli bylo zjištěno, že se na místě již nenacházejí betonová svodidla v km 0,620-0,675 v místě nového odbočovacího pruhu, jelikož již byly jejich vlastníkem odstraněny. Není tedy zapotřebí svodidlo odstraňovat a zpětně namontovat - méněpráce.
3. V km 0,420-0,440 se nachází vjezd do areálu Harfa. Při místním šetření příslušného silničního správního úřadu vzešel požadavek na rozšíření opravy a napojení k rekonstruované komunikaci a doplnění bezbariérových prvků kdy bylo nutno provést opravu v rozsahu 98m<sup>2</sup> – vícepráce.
4. Na základě kamerového průzkumu oprav napojení uličních vpustí č. UV 539, 540, 542, 546, 547, 554 a 557 bylo vyhodnoceno, že lze opravit bezvýkopovou technologií, která je šetrnější , jednodušší a cenově výhodnější než původně uvažovaná výkopem a tak bylo možno zajistit obslužnost přilehlých areálů, která byla ze strany vlastníka komunikace vyžadována. – méněpráce a vícepráce.
5. Na základě požadavku příslušného silničního správního úřadu bylo nutno provést rozšíření úprav chodníku a doplnění bezbariérových prvků. Při konečném zaměření skutečného provedení stavby byla zjištěna odchylka celkového rozsahu rekonstruovaného chodníku oproti výměře dle rozpočtu SOD -celkový rozsah rekonstrukce se zvětšil o 80m<sup>2</sup> – vícepráce.

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 :	652 951,73 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 6 :	757 419,53 Kč bez DPH
Celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 6 :	1 410 371,26 Kč bez DPH

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

## III.

## Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

## 1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	12 888 900,00 Kč
DPH:	2 706 669,00 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH:	15 595 569,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	941 628,06 Kč
DPH:	197 741,89 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	1 139 369,95 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 963 037,53 Kč
DPH:	202 237,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	- 1 165 275,41 Kč
<b>Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>12 867 490,53 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>2 702 173,01 Kč</b>
<b>Cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>15 569 663,54 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

## IV.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán v 5 - ti vyhotovení z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel 2 vyhotovení..

5. Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny víceprací a méněprací
- b) Příloha č. 2 - rekapitulace
- c) Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Pavla Hirsche a Ing. Františka Buršíka


6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne .....2.07. 2020


V Praze dne 22.6.2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za PORR a.s.



Karel Pospíšil




Ing. Pavel Hirsch  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských  
staveb PORR a.s, Oblast Čechy – Střed



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70



Ing. František Buršík  
vedoucí technického úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s, Oblast  
Čechy – Střed

**PORR a.s.**

-198-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód Stavby: 18-21a  
Poděbradská, Praha 9, č. akce 119 - dodatek č. 1

Místo: Praha 9  
Zadavatel: TSK Praha a.s.

Uchazeč: PORR a.s.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

**Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	-21 409,47
DPH sražená	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK**

4 e.1



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 18-21a  
Stavba: Poděbradská, Praha 9, č. akce 119 - dodatek č. 1

Místo: Praha 9 Datum:  
Zadavatel: Uchazeč: PORR a.s. Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

**Náklady stavby celkem**

- 01 Komunikace - přípočty
- 01 Komunikace - odpočty
- 02 Odvodnění - přípočty
- 02 Odvodnění - odpočty

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba **Poděbradská, Praha 9. č. akce 119 - dodatek č. 1**

Objekt

**01 - Komunikace**

KSO

Místo

Zadavatel

Uchazeč

PORR a.s.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

**Cena bez DPH**

DPH: základní  
snížená

Základ  
260

**Cena s DPH**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba **Poděbradská, Praha 9. č. akce 119 - dodatek č. 1**

Objekt

**01 - Komunikace**

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Kód dílu - Popis

#### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě