



Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0022/20-SD ze dne 16. 01.2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

číslo účtu:

Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000671

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

WINRO, s.r.o.

sídlo: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646

doručovací adresa: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

ID datové schránky: bs7b25s

zástupce:

ve věcech smluvních: Roman Winkler, jednatel

ve věcech technických:

IČO: 62300911

DIČ: CZ62300911

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH:

číslo smlouvy:

ano

.....



na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0022/20-SD ze dne 16.01.2020 (dále jen „Dohoda“)

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.01.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1521/RMOB-M-Sle/1822/10 ze dne 08.01.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem **„Oprava vstupního schodiště do budovy radnice Těšínská 138/35, Slezská Ostrava“**, na stavební práce zadané dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. TS/0022/20-SD, přičemž cena za dílo činila 1 098 198,52 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou této Dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu Smlouvy a není účelné je technicky oddělit. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejich hodnota je 28,6% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, přičemž se jedná o tyto práce:

- odvětrání a oddrenážování obvodového zdiva včetně souvisejících zemních a bouracích prací a komunikací
- zpevnění základů pod hlavním vchodem do budovy
- změna materiálu – zemní svítidla pro nasvícení materiálu včetně nového napojení

Článek II. **Předmět Dohody**

1. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba. Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejím Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
 1. Cena za Dílo ve výši 1 412 276,03 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
3. Čl. IV. odst. 3 bod b) Smlouvy se mění takto:
 - b) termín dokončení Díla :
 - práce a dodávky HSV a PSV s výjimkou oddílu 741 : do 120 dnů ode dne zahájení díla
 - oddíl 741 Elektroinstalace silnoproud : do 150 dnů ode dne zahájení díla



4. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, každá s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3 stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 2 stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2185/RMOB-Sle/1822/43 ze dne 1.7.2020.

Za Objednatele

Datum: 2.7.2020

Místo: Ostrava

Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 3.7.2020

Místo: Ostrava

Roman Winkler
jednatel

Příloha: položkový rozpočet