

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/007208

Stavební akce:	"Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032" - 06TUJIN03		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	7		
Dotčená část stavby:	SO 401		
Název / označení změny:	Přeložka veřejného osvětlení		
Podklad pro změnu:	Žádost investora		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>1) Přeložka veřejného osvětlení - ulice Do Štěnovic - přeložka pozemního vedení z důvodu kolize</p> <p>2) Prodloužení kabelů VO - nebyly splněny předpoklady PD, že je u všech stožárů VO z předchozí rekonstrukce kabelová rezerva. Bylo nutné všechny kabely naspojkovat a prodloužit.</p> <p>Byla zrušena výměna stožárů a svítidel u stávajícího přechodu v Dlážděné ulici.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		97 310,27	Kč bez DPH
přípočty celkem:		100 490,07	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-3 179,80	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací SO 401 soupis prací - položkový rozpočet č. 1 pro ZL 7 soupis prací - položkový rozpočet č. 2 pro ZL 7 zápisy ve SD cenová nabídka PMDP fotodokumentace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 příloha č.5
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Berdych plus spol. s.r.o.	Ing. Radek Kovář		
projektant /AD/ -	Ing. Petr Budín		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jan Holub		
- TDS	Bc. Karel Pánek		
- cenová kontrola	Iva Baierová		