



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 06/STAVBA/2019

jejímž předmětem je provedení díla (dodávka stavby)

„Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů – dostavba“

Uzavřené dne 3. 1. 2020 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1.

OBJEDNATEL

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn,
Littrowa 122**

se sídlem:

Jana Littrowa 122, 34601 Horšovský Týn

IČO:

00376469

DIČ:

CZ00376469

zastoupený:

Ing. Miluše Fousová, ředitelka

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.; číslo účtu:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

D-beton, s.r.o.

se sídlem:

Slovanská alej 1891/15, 236 00 Plzeň

Zasílací adresa: U Keramičky 148, 334 42 Chlumčany

IČO:

25248651

DIČ:

CZ25248651

zapsaný ve veřejném
rejstříku:

Spisová značka: oddíl C, vložka 12834 uvedená u Krajského soudu
v Plzni

zastoupený:

Vítovec Jaroslav – jednatel firmy

bankovní spojení:

ČSOB, a.s. – č. ú.

Autorizovaná osoba
pověřená vedením stavby:

Vítovec Jaroslav

dále jen „zhotovitel“

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ČKAIT 0201 425

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 se vzhledem k administrativním pochybením ruší všechna ustanovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 06/STAVBA/2019 s datem podpisu 30. 4. 2020 a s datem uveřejnění v Registru smluv 7. 5. 2020. Předmět dodatku č. 2 řeší následující odstavce.

- 2.1. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nereálné položky ve výkazu výměr u elektroinstalací, a to u svítidel a rozvaděče. Tato skutečnost vedla k vyčíslení méně i víceprací. Dále bylo zjištěno, že v chladicím boxu nebylo navrženo chlazení a byly přidány položky k navrtání výztuže pro železobetonové stěny stáje a k vyrovnání železobetonových stěn jímky pro uložení panelů. Z tohoto důvodu byl sepsán Položkový soupis prací a dodávek k dodatku č. 2 SOD, jehož přílohou je podrobný rozpis položek elektromontáží.
- 2.2. Z důvodu neprovedení prací dle odstavce 2 tohoto článku se snižuje cena díla uvedená v článku 6 odstavce 1 smlouvy o dílo o 102 639,-- Kč bez DPH a z důvodu zařazení nových položek se zvyšuje cena díla uvedená tamtéž o 880 110,81 Kč bez DPH. Nové znění článku 6 odstavce 1 smlouvy o dílo je následující:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 14 047 849,42 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůčtyřicetsedmtisícósmtsetčtyřicetdevět korun českých a čtyřicetdvahaléřů)

Celkem za DPH 21% 2 950 048,00 Kč
(slovy: dvěmilionůdevětsetpadesátisícčtyřicetósmt korun českých)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 16 997 897,42 Kč
(slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátisícósmtsetdevadesátósmt korun českých a čtyřicetdvahaléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku

Příloha č. 1 – Položkový soupis prací a dodávek k dodatku č. 2 včetně podrobného rozpisu položek elektromontáží

v Horšovském Týně dne

Ing.
Miluše
Fousová

Digitálně podepsal Ing. Miluše
Fousová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00376469,
o=Střední odborná škola a střední
odborné učiliště, Horšovský Týn,
Littrowa 122, ou=442, cn=Ing. Miluše
Fousová, sn=Fousová,
givenName=Miluše,
serialNumber=P65919, title=feditelka
školy
Datum: 2020.06.22 11:36:23 +02'00'

Ing. Miluše Fousová
ředitelka

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Horšovský Týn, Littrowa 122**

za objednatele

v Plzni dne

Jaroslav
Vítovec

Digitálně
podepsal Jaroslav
Vítovec
Datum: 2020.06.23
14:26:07 +02'00'

Jaroslav Vítovec
Jednatel firmy

D-beton, s.r.o.

za zhotovitele