

NMNMSML20200220

Dodatek č. 2

1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2019 na provedení díla – zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020 (dále jen „dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Tomáš Petr**

sídlo Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2800377892/2010
zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nové Město na Moravě
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 7 smlouvy o dílo tento dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

Smluvní strany se v návaznosti na závěry kontrolního dne přípravy stavby ze dne 10.6.2020 a v návaznosti na následně předloženou cenovou nabídku zhotovitele dohodly na rozšíření předmětu smlouvy specifikovaného v Čl. 1 smlouvy o dílo o provedení zkoušek složení stávajícího asfaltu na nebezpečný odpad (zjištění PAU v AC vrstvách krytu vozovky).

Čl. II.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu smlouvy dohodly na změně Čl. 2 odst. 1 následovně:

Původní text Čl. 2 odst. 1 ve znění

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinností jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v r. 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.nejpozději **do 28.2.2020**
- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.nejpozději **do 30.6.2020**
- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod. nejpozději **do 31.8.2020**
- d) **autorský dozor** (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v r. 2021, **předpoklad délky autorského dozoru 5 měsíců**)

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinností jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad nejdříve v r. 2021).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.nejpozději **do 28.2.2020**
- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.nejpozději **do 30.6.2020**
- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod. nejpozději **do 31.8.2020**
- d) **autorský dozor** (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v r. 2021, **předpoklad délky autorského dozoru 5 měsíců**)
- e) provedení **zkoušek složení stávajícího asfaltu** na nebezpečný odpad (zjištění PAU v AC vrstvách krytu vozovky)....nejpozději **do 31.8.2020**

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků

řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

Čl. III.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu smlouvy dohodly na změně Čl. 4 odst. 1 následovně:

Původní text Čl. 4 odst. 1 ve znění

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **764.000,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se v průběhu plnění předmětu této objednávky dodavatel plátcem DPH stane, bude k těmto částkám připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **413.000,- Kč bez DPH**

- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **140.000,- Kč bez DPH**

- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena **166.000,- Kč bez DPH**

- d) **autorský dozor**

dílčí cena **45.000,- Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **789.290,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se v průběhu plnění předmětu této objednávky dodavatel plátcem DPH stane, bude k těmto částkám připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 413.000,- Kč bez DPH

b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 140.000,- Kč bez DPH

c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena 166.000,- Kč bez DPH

d) **autorský dozor**

dílčí cena 45.000,- Kč bez DPH

e) **provedení zkoušek složení stávajícího asfaltu**

dílčí cena 25.290,- Kč bez DPH

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

ČI. IV.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 5 stran textu.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 7. schůzi dne 15.4.2019 pod č. usnesení 36/7/RM/2019.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě

- 3. 07. 2020

Dne

Objednatel:



Michal Šmarda
starosta

V Jimramově

Dne 3. 7. 2020

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Petr

Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov
320963, tel.: 605 169 968
www.petr-projekt.eu



Ing. Tomáš Petr

