

DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Čáslav – modernizace letištní světlotekniky – zpracování PD“

č. smlouvy zhotovitele: 0090018
č. smlouvy objednatele: 185410143

(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitel odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky sekce vyzbrojování a akvizic MO
Mgr. Jan KOLAF

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: plk. Ing. Radek ERNEST

■■■■
e-mail: ■■■■■
datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Eduard VILD, tel. ■■■■■■■■■■

ve věcech technických: Ing. Lubomír ŠTOPL (oprávněný pro koordinaci technické činnosti) Kontaktní
adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, ■■■■■
■■■■■

Ing. Pavlína ROSÁKOVÁ (oprávněná pro stavební část a technologie)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno,
■■■■■ ■■■■■

Ing. Jiří HODANĚ (oprávněný pro elektro část)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno,
■■■■■ ■■■■■

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

Článek 4.

Změna doby plnění smlouvy

V čl. 5. smlouvy se ruší odst. 5.3., 5.4. a 5.5. smlouvy a nahrazují se následujícím zněním:

„**5.3.** Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.2. této smlouvy, tj. předat objednateli zpracovanou **DSP**, následovně:

- **do 30. září 2020** předá objednateli DSP bez kladných stanovisek, vyjádření a vydaného pravomocného stavebního povolení;
- **do 29. ledna 2021** předá objednateli kladná stanoviska a vyjádření k DSP;
- **do 31. března 2021** předá objednateli pravomocné stavební povolení.

5.4. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.3 a 3.4. této smlouvy, tj. předat objednateli **prováděcí dokumentaci a kontrolní rozpočet/výkaz výměr**, následovně:

- **do 180 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli prováděcí dokumentaci bez kladných stanovisek, projednaného a odsouhlaseného kontrolního rozpočtu/výkazu výměr;
- **do 210 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli projednaný a odsouhlasený kontrolní rozpočet/výkaz výměr;
- **do 240 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli kladná stanoviska k prováděcí dokumentaci.

5.5. Činnost koordinátora BOZP dle odst. 3.5. této smlouvy bude prováděna osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. a v souladu s nařízením č. 591/2006 Sb., a to po celou dobu realizace stavby. Kontrolních dnů se bude koordinátor BOZP zúčastňovat pravidelně. V souvislosti s touto činností předá zhotovitel nejpozději **29. října 2020** objednateli projekt BOZP obsahující seznam rizik a plán BOZP.“

Článek 5.

Změna podmínek předání díla

V čl. 6. smlouvy se ruší odst. 6.1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„**6.1.** Dílo v rozsahu dle odst. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5. této smlouvy zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem nebo poštou na pracoviště ochrany informací AHNM Brno v den určený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly předávaného díla objednatelem podle odst. 6.2. tohoto článku tak, aby byly dodrženy termíny dle čl. 5. této smlouvy.“

Článek 6.

Změna platebních a fakturačních podmínek

V čl. 7. smlouvy se ruší odst. 7. 4. a 7.11. smlouvy a nahrazují se následujícím zněním:

„**7.4.** Platby za **činnost koordinátora BOZP** dle odst. 3.5. smlouvy budou realizovány takto:

- 70 000,- Kč bez DPH (84 700,- Kč včetně DPH) po předání projektu BOZP dle odst. 5.5. smlouvy;
- do výše 126 000,-Kč bez DPH (152 460,-Kč včetně DPH) na základě skutečně provedených výkonů potvrzených oprávněným zástupcem objednatele a to vždy k poslednímu dni měsíce června a listopadu roku realizace stavby „Čáslav – modernizace letištní světlotekniky“;
- 14 000,-Kč bez DPH (16 940,-Kč včetně DPH) po vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby „Čáslav – modernizace letištní světlotekniky“ ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.11. Platby za **DSP** dle odst. 3.2. smlouvy budou realizovány takto:

- 184 000,- Kč bez DPH (222 640,- Kč včetně DPH) po předání výstupů ze zaměření

- a inženýrsko-geologický průzkumů objednateli;
- 6 737 400,- Kč bez DPH (8 152 254,- Kč včetně DPH) po předání DSP objednateli bez kladných stanovisek, vyjádření a vydaného pravomocného stavebního povolení;
- 374 300,- Kč bez DPH (452 903,- Kč včetně DPH) předání kladných stanovisek a vyjádření k DSP objednateli;
- 374 300,- Kč bez DPH (452 903,- Kč včetně DPH) po získání právoplatného stavebního povolení.“

Dále se do čl. 7. smlouvy doplňuje nový odstavec v následujícím znění:

„7.12. Platby za **prováděcí dokumentaci** dle odst. 3.3. smlouvy a kontrolní rozpočet/výkaz výměr dle čl. 3.4. této smlouvy budou realizovány takto:

- 7 131 150,- Kč bez DPH (8 628 691,50 Kč včetně DPH) po předání prováděcí dokumentace bez kladných stanovisek objednateli;
- 396 175,- Kč bez DPH (479 371,75 Kč včetně DPH) po předání projednaného a odsouhlaseného kontrolního rozpočtu/výkazu výměr objednateli;
- 396 175,- Kč bez DPH (479 371,75 Kč včetně DPH) po předání kladných stanovisek k prováděcí dokumentaci objednateli.“

Článek 7. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 1 příloze o 1 straně, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – „Cenová kalkulace“

.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
ředitel OVVSLog SVA MO
podepsáno elektronicky

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš
jednatel, ředitel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

17. června 2020 9:39
CN=Ing. Petr Čiviš
OU=1, serialNumber=1 81 70
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4