

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
čj. 22737- /2019-VLRZ/R/ZR

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
fax: [REDAKCE]

Zhotovitel: MiSta stavební společnost s.r.o.
sídlem: Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice
zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929
zastoupená: Michalem Chlachulou, jednatelem společnosti
IČ: 048 11 631
DIČ: CZ04811631
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni [REDAKCE]

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni [REDAKCE]
[REDAKCE]

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plnění díla byl po provedení bouracích a zemních prací zjištěn defektní stav některých zakrytých konstrukcí, resp. jejich provedení odlišné od původní projektové dokumentace, které nebylo možné objektivně předpokládat, a to:

- provedení stávajících ležatých rozvodů splaškové a tukové kanalizace odlišně od původní projektové dokumentace
- destrukční stav podkladových konstrukcí podlah
- provedení stávajících skrytých mezistropů a podhledů odlišně od původní projektové dokumentace (keramidové podhledy),

což vyvolává potřebu provedení dalších prací nad rámec sjednaného předmětu plnění, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení navazujících prací a dodávek, se smluvní strany v souladu s článkem XVIII. odst. XVIII. 2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujícím:

1. Článek IV, odst. IV.1. se ruší a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- Zahájení prací – nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Před zahájením prací bude zhotoviteli předáno staveniště, a to nejpozději 10 dnů před termínem zahájení prací. Termín předání staveniště bude dohodnut osobami oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech technických. Termín zahájení prací bude zaznamenán zápisem o předání staveniště, který bude nedílnou součástí stavebního deníku; ode dne zahájení prací se odvíjí také závazné datum pro dokončení části díla, resp. celkové dokončení stavby.
- Dokončení části díla; v termínu nejpozději do 4 měsíců a 15-ti kalendářních dnů od zahájení prací bude zajištěna stavební připravenost pro dodávku a montáž gastro technologie, a to v tomto rozsahu:
 - elektroinstalace - silnoproud: veškeré vývody silnoprůdu budou ukončené zásuvkou (technologické vybavení je opatřeno zástrčkou); vývody vedené přes vypínač budou z rozvaděče do vypínače napojeny kabelem s drátovými vodiči, dále od vypínače do stroje budou přes husí krky napojeny kabely se slanými vodiči;
 - zdravotně technické instalace: veškeré vývody vody budou opatřené uzavíratelnými prvky (ventily); vývody ležaté kanalizace budou provedeny vždy pro napojovací hrdlo HT potrubí;
 - stavební práce: bude připravena místně snížená podlaha s betonovým potěrem pro zabudované stroje, např. příjmová váha, chladicí/mrazicí boxy, podlahové žlaby; bude připraveno usazení žlabů/boxů (za asistence dodavatele gastro technologie); následně bude provedeno dokončení (napojení hydroizolace a povrchové úpravy);
 - elektroinstalace - slaboproud: veškeré vývody budou ukončeny zásuvkou; výjimku tvoří kabely pro výdejní linku, kde budou ponechány dostatečně dlouhé vývody, které se protáhnou do míst, kde budou osazeny čtečky až po instalaci linky.
- Úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla, a předání díla objednateli, včetně kompletní dokladové části, jejíž obsah je stanoven touto smlouvou, nejpozději do šesti měsíců a 15-ti kalendářních dnů od zahájení prací.

2. Příloha č. 2 Harmonogram provedení díla se ruší a nahrazuje se novou přílohou.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Toto smluvní ujednání se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že toto smluvní ujednání bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních

5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne

V Nedakonicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel VLRZ

Michal Chlachula
jednatel

