

# Dodatek č. 3

## Ke smlouvě o dílo č. 226-Vy-15/2018 (PPO Počátecký potok - Počátky)

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem,

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,  
č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]  
[redacted], geotechnický dozor stavebníka (firma  
GLOBAL — GEO, s.r.o.), č. telefonu: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
[redacted] koordinátor BOZP, č. telefonu: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
[redacted], referent TDS, č. telefonu: [redacted];  
e-mail: [redacted]  
[redacted] správce toků (TDS zastupitelnost),  
č. telefonu: [redacted]; e-mail: t [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**POLANSKÝ GROUP a.s.**

IČO: 27633896

DIČ: CZ27633896

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 11377

sídlo: Přemyslova 529, 251 01 Říčany

statutární orgán: Lubomír Polanský – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s., číslo účtu: 710169329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.3, kterým je aktualizována smlouva o dílo č. 226-Vy-15/2018 (dále jen „smlouva o dílo“) včetně dodatku č.1 a č.2.

### I.

Vlivem mimořádně vydatných dešťových srážek v období 19.-21. 6. 2020 došlo ke zvýšení hladiny Počáteckého potoka a poškození díla, zejména objektu SO09 – Brod, kde došlo k poškození betonového základu a podemletí části hotové kamenné rovnaniny. Z důvodu zvýšených průtoků není možné pokračovat ani na objektu SO05 – Zkapacitnění a opevnění koryta a je potřeba vyčkat do ustálení hladiny

potoka. Dalším důvodem jsou opatření vlády v souvislosti se zvládnutím pandemie a z toho plynoucí výpadek pracovní síly.

## II.

Na základě zaslané žádosti ze dne 24. 6. 2020 o prodloužení termínu dokončení díla „PPO Počátecký potok – Počátky“ bude prodloužen termín dokončení díla z 15. 7. 2020 na 15. 8. 2020.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje znění čl. II, odstavce 3. smlouvy o dílo takto:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději do 15. 8. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Říčanech dne: 24 -06- 2020

V Hradci Králové dne: 2.7. 2020

  
POLANSKÝ GROUP a.s.  
Lubomír Polanský  
Člen představenstva

  
Lesy České republiky, s.p.  
JUDr. Pavel Krpata  
správní ředitel

v zastoupení  
ekonomický ředitel  
Ing. Jiří Krejča