

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0086/2020** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 10. 03. 2020 na akci „**Komunikace a úhlová zed' - Kraslice**“ mezi těmito stranami

1. **Město Kraslice**

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. **KV Realinvest, s. r. o.**

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolár

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny a rozsahu díla „Komunikace a úhlová zed' - Kraslice“.

II.

Cena díla

Cena díla „Komunikace a úhlová zed' - Kraslice“ se mění následovně:

Původní cena díla: 3 586 476,58 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 činí: 240 743,67 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 činí:	794 576,68 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 2 činí:	553 833,01 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o Dodatek č. 2 činí::	3 827 220,25 Kč bez DPH

V průběhu stavebních prací na části stavby „Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p. p. č. 1675/2“ bylo zjištěno, že odvodnění komunikace provedené trubním vedením je nevyhovující a je nutné ho zrekonstruovat.

V průběhu stavebních prací na části stavby „Zajištění stability ul. Na Kopečku – ul. Na Kopečku, k. ú. Kraslice, parc. č. 750, zajištění – úhlová zed“ bylo zjištěno, že v původním rozpočtu na realizaci stavby nebyly zahrnuty položky týkající se výkopu a zpětné úpravy komunikace při provádění přeložky plynárenského zařízení.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 03. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 11. 06. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1103/2020-RM/43 ze dne 29. 06. 2020.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – ul. Havlíčkova

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací – ul. Na Kopečku

V Kraslicích dne 07. 07. 2020

V Karlových Varech dne 30. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotilínek, starosta

.....
KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti