

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Oprava propustku na silnici III/1219 Varvažov

číslo smlouvy zhotovitele: 14/2020

číslo smlouvy objednatele: 61/P/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
ID datové schránky: **cadk8eb**
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: [REDAKCE], ředitel společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: **camr8cv**
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	(č. autorizace 30799)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění**„Oprava propustku na silnici III/1219 Varvažov“**

Tímto dodatkem se na základě změnového listu č. 1 mění bod 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4. Cena díla**4.1. Smluvní cena díla:**

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	1 949 900,- Kč
ZL č. 1 - méněpráce bez DPH	- 56 820,- Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>1 893 080,- Kč</u>
DPH 21%	397 546,80 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	2 290 626,80 Kč

Slovy: dvamiliónydvěstědevadesátisícšestsetdvacetšest korun českých, 80/100 včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice dne: - 2 -07- 2020

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 1.7.2020

[Redacted signature area]

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

[Redacted signature area]

ředitel společnosti

S T A V B A : Oprava propustku na silnici III/1219 Varvažov

**Objekt : SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
SO 201 Propustek**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.: 1

KOMU : SÚS Jčk

OD : Reno Šumava a.s.

odesláno :

poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : cena díla

DOTČENÉ MÍSTO : Oprava propustku na silnici III/1219 Varvažov

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V průběhu stavby došlo ke změně objemu některých prováděných prací na stavbě. Změnový list upřesňuje jejich rozsah těchto položek. Jedná se o položku č. 2 SO 002, o položky č. 3, 6, 9, 12, 15 a 15 u SO 182 a položku č. 10 SO 201

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 26.06.2020


VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum: 26.06.2020

podpis:

Projektant:


SOUKLASIŇ

datum: 26.06.2020

podpis:

SCHVÁLIL :

datum: 26. 6. 20

podpis:

Měněpráce č.1

Stavba **Oprava propustku na silnici III/1219 Varvažov**

číslo a název SO **SO 002 Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
2	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	████	████	-5 000,00
							- 5 000,00

číslo a název SO **SO 182 DIO**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-1 940,00
6	914239		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-700,00
9	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-3 080,00
12	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-3 500,00
15	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-280,00
18	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	████	████	-3 080,00
							- 12 580,00

číslo a název SO **SO 201 Propustek**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
10	32723		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	████	████	-39 240,00
							-39 240,00

C E L K E M za změnový list

