



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo na realizaci díla "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice"
ze dne 17.05.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 758

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: ██████████ ředitel divize 1 Metrostav a.s.,

zmocněný zástupce pro případné další jednání na základě plné moci ze dne 9.3.2018

zástupce pověřený ve věcech technických:

██████████, hlavní stavbyvedoucí, tel.: ██████████, mail: ██████████

██████████, stavbyvedoucí, tel.: ██████████ mail: ██████████

tel. č.: ██████████

fax: ██████████

e-mail: ██████████

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: ██████████

č.ú.: ██████████

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice" (dále též „Smlouva“), dne 17.01.2019 uzavřely Dodatek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. 1 a Dodatek č. 2, dne 16.07.2019 uzavřely Dodatek č. 3, dne 11.10.2019 pak uzavřely Dodatek č. 4, Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **8.146.153,64 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 8.146.153,64 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku **4.705.484,93 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 4.705.484,93 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 3.440.668,71 Kč bez DPH** představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3.440.668,71 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 128.252.943,36 Kč bez DPH, tzn. 155.186.061,47 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7 v souhrnné výši 3.440.668,71 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6 tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6 , zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7

V Domažlicích dne 26.06.2020

V Praze dne 29.06.2020

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Metrostav a. s.
[REDACTED]
ředitel divize 1 Metrostav



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 7 schválila rada města na svém 60. jednání konaném dne 26.06.2020 usnesením č. 2173.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.06.2020

Jméno a příjmení příkazce: [REDACTED]

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 26.06.2020

Jméno a příjmení správce rozpočtu: [REDACTED]

Podpis: