

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### „VD Bojkovice – odstranění sedimentů – projektová dokumentace“

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, Vložce 13565  
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted], projektový manažer  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

##### 2. Zhotovitel:

###### **HGP + VRV**

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 105510  
Zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 272 21 253  
DIČ: CZ 272 21 253  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

#### II. Předmět smlouvy

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 8. 2017 ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2.

2. V článku III. smlouvy a dodatku č. 2 se mění odstavec 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	<b>7. 9. 2017</b>
Termín provedení průzkumných prací:	<b>6. 12. 2017</b>
Termín předání studie proveditelnosti:	<b>6. 3. 2018</b>
Termín předání dokumentace pro SP:	<b>26. 8. 2019</b>
Termín pro výkon IČ pro SP:	<b>26. 3. 2020</b>

Termín předání dokumentace pro PS  
= termín dokončení díla:

**25.5.2020**

3. Důvodem pro změny dohodnuté tímto dodatkem je okolnost zapříčiněná třetí stranou. Jedním z nezbytných podkladů pro vydání souhlasu s provedením udržovacích prací bylo rozhodnutí od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). AOPK i přes včasné podání žádosti a opakované dotazy Zhotovitele své rozhodnutí vydala dne 2. 3. 2020. Na základě získání tohoto dokladu mohl být vydán souhlas Krajským úřadem Zlínského kraje až dne 26. 3. 2020. Získání rozhodnutí AOPK v dřívějším termínu nemohl zhotovitel i přes svoji snahu ovlivnit.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne: 8. 7. 2020

V Úvalech dne: 20. 5. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
HG partner s.r.o.

jednatel