

## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

k investiční akci s názvem  
**„22. ZŠ – Přístavba tělocvičny – DÚR, DSP, DPS“**  
**19TUOIN04**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### **statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

### Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Lucie Šroubková, DiS.

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

### **AS projekt, spol. s.r.o.**

se sídlem Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň

zastoupen Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel

IČO: 416 36 473

DIČ: CZ41636473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2020/000461 objednatele**  
(dále jen “Dodatek č. 1”).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení inženýrsko – geologického průzkumu, zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, dále návržení a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení, a rovněž vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**22. ZŠ – Přístavba tělocvičny**“ (dále jen „stavba“).
- 1.2. V období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 platil v rámci celé České republiky vládou ČR vyhlášený nouzový stav, v rámci něhož došlo k výraznému omezení mj. volného pohybu osob. V důsledku tohoto objektivního stavu nebyl zhotovitel schopen odpovídajícím způsobem postupovat v přípravě projekčních prací. Tuto skutečnost je proto nutné zohlednit ve sjednaném harmonogramu provádění díla. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. 2, odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. 2, odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:*

- |   |   |
|---|---|
| a) předání inženýrsko-geologického průzkumu objednateli:      | <b>do 2 měsíců od podpisu této smlouvy</b>                                    |
| b) předání DÚR objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP: | <b>15.07.2020</b>   |
| c) podání žádosti o územní rozhodnutí:                        | <b>do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP k územnímu řízení</b>        |
| d) předání DSP objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP: | <b>do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí v právní moci</b>                |
| e) podání žádosti o stavební povolení:                        | <b>do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP MMP ke stavebnímu řízení</b> |
| f) předání DPS:   | <b>do 3 měsíců od vydání stavebního povolení v právní moci</b>                |

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 17.06.2020

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Arch. Daniel Němeček, jednatel**  
**AS Projekt, spol. s r.o.**