



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

**„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu
„Revitalizace NKP Vlašský dvůr““**

**1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém;
Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro
veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina**

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen:  starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **GREEN PROJECT s.r.o.**
se sídlem: Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243
IČO: 27195783
DIČ: CZ27195783
zastoupen:  jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
103585
bankovní spojení: 
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

SO 02 Kamerový systém a Počítání návštěvnosti

Zhotovitel informoval Objednatele, že kamery čínského výrobce, které na základě potvrzení kompatibility se systémem Městské policie objednal (viz Dodatek č. 3), budou moci být dodány až v červenci nebo v srpnu 2020. Objednatel proto Zhotoviteli v souladu s ustanovením odst. 2.7 Smlouvy prodloužil příkaz k přerušení plnění díla v této části do předpokládané doby dodání kamer, tj. nejdéle do 31. 8. 2020.

Tato přerušování práce, která nevznikla vinou Zhotovitele, mají dopad na průběh provádění díla, resp. podrobný harmonogram plnění, a projevují se ve sjednané lhůtě pro provedení díla.

Jednotlivé změny předmětu Díla, jež mají dopad na termín plnění, jsou řešeny změnovými listy postupem uvedeným ve smlouvě o dílo, zejména čl. I. odst. 1.17. smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 457/20 ze dne 24. 6. 2020.

Objednatel

Zhotovitel

V Kutné Hoře dne2020

V PRŮHONICÍCH dne 30.06.2020



Město Kutná Hora



starosta města

