

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0671//2019

č. zhotovitele 54/2019

„Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem:

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Janem Groisem, MBA starostou města

ve věcech technických:

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb

IČ:

00293881

DIČ:

CZ00293881

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,

číslo účtu:

19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

253 17 628

DIČ:

CZ253 17 628

Bankovní spojení:

číslo účtu

číslo účtu

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 3, vložka 2144

(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0671/2019, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“. Dne 11.12.2019 strany podepsaly Dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla do 20.12.2019. Dne 19.12.2019 byl uzavřen Dodatek č. 2 k této smlouvě s termínem dokončení do 22.02.2020 a navýšením ceny díla o částku 759 642,33 Kč bez DPH.
2. Předmětem Dodatku č. 3 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 770 878,83 Kč bez DPH a prodloužení termínu předání díla z důvodu nutné technologické přestávky při provádění nátěrů, které nebylo možno s ohledem na nevhodné klimatické podmínky možno provést v daném termínu. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek II., odstavec 2.2.3. bude nově znít takto:

„Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání

do 30.03.2020“

2. Článek IV., odst. 4.1.1. bude nově znít takto:

„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

9 526 083,60 Kč“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila RM v usnesení č. 66/2020, bod č. 2962 dne 20.04.2020.

Ve Znojmě dne: 22.05.2020
Za objednatele:

V Brně dne: 21.04.2020
Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
[Redacted Signature]