

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/26842 Rousínov, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2019396/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/26842 Rousínov, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností.
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 295 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 325 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
3. Dne 9. 6. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 6. 2020 o posun smluvního termínu. Projektové práce byly zahájeny na základě výzvy objednatele dne 9. 9. 2019. Vzhledem k vyhlášení vládního nařízení celostátního stavu nouze v období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 (celkem 67 dní) došlo k časové prodlevě při zpracování projektové dokumentace, a proto zhotovitel žádá o prodloužení termínu odevzdání konceptu a následně finální verze projektové dokumentace.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 362 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 392 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Hradec Králové _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Dopravně inženýrskou**
Kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel