



KUJIP01EQI54

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke sml-č. 6983/19  
š. 1592

uzavřené dne 29. 11. 2016 na akci

### „Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:**se sídlem:  
zastoupený:zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:**Kraj Vysočina**Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu  
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána  
kraje pro oblast ekonomiky a majetku,  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
Ing. Oldřich Homola  
+420 564 602 326/+420465602433  
708 90 749  
CZ70890749  
Sberbank CZ, a.s  
4050005000/6800**Zhotovitel:**Se sídlem:  
Zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
Tel./fax: .  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:  
(dále jen Zhotovitel)**OHL ŽS, a.s.**Burešova 938/17, 602 00 Brno  
Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M - Morava  
Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize M - Morava  
Ing. Radim Machula, manažer výroby  
420 541 571 111/ +420 541 572 341  
46342796  
CZ46342796  
Československá obchodní banka, a.s.  
175972792/0600  
Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 02. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 5,8 a 9 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 1, 2, 3, 4, a 7, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

##### 1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 291 665 933,75 Kč

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 292 890 344,96 Kč

**Cena víceprací a méněprací:**

Cena víceprací bez DPH: 2 042 918,19 Kč

Cena méněprací bez DPH: -3 267 329,40 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: -1 224 411,21 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 2**

**Cena díla bez DPH 291 665 933,75 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů


V Brně, dne .....

V Jihlavě, dne 07. 07. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:

  
Ing. Jaromír Pelinka  
ředitel Divize Mz - Morava  
796, DIČ: CZ46342796

  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje pro oblast  
ekonomiky a majetku

  
Kraj Vysočina  
Žákova 57, 587 33 Jihlava

36

Dodatek č. 2

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra  
Rekapitulace změnových listů

		MNP bez DPH	VCP bez DPH	Celkem bez DPH
ZL1	Chladírna	0,00	74 564,08	74 564,08
ZL2	Sanace	-2 726 593,80	1 338 415,18	-1 388 178,62
ZL3	Optické kabely	-12 169,44	34 663,13	22 493,69
ZL4	Bourání podlah 1.PP		62 093,00	62 093,00
ZL5	EN přeložka VN kabelů	0,00	199 536,35	199 536,35
ZL6	neobsazeno			0,00
ZL7	Základ pod Z202	-453 223,48	174 070,65	-279 152,83
ZL8	Změna gastra I. etapa	-75 342,68	74 443,79	-898,89
ZL9	Doplnění lešení - návrh		85 132,19	85 132,19
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
		-3 267 329,40	2 042 918,37	-1 224 411,03

Cena díla	SOD	292 890 344,96
Dodatek č. 2		-1 224 411,03
Cena díla vč. dodatku		291 665 933,93

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL1</b>
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>		1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>		2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>		3	Technický dozor
		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
		<small>*nehodící se skrtnout</small>	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Bylo zjištěno, že pro další postup výstavby, je nezbytné zajistit přenesení technologie chlazení do jiného místa a zajistit chlazené prostory. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Jedná se o provedení demontáže a následné montáže chladicího zařízení, vč. demontáže a montáže potrubí, chladicího média, zprovoznění, revize a celkové zajištění funkčnosti na novém prostor, vč. likvidace odpadů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>74 564,08</b>	<b>74 564,08</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	3.2.2020	podpis	
-----------------	---------------	-------	----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	3.2.20	podpis	
------------	---------------------	-------	--------	--------	---

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	3.2.2020	podpis	
------------	----------------------	-------	----------	--------	---

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 21
---------------------------------	----------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b>  Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019  Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL2</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33  
 Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Paré č.</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Jedná se o změnu technologie provádění sanačních opatření stávajícího zdiva v prostoru 1.PP, vč. energokanálu. Změna technologie je vyvolaná stavem stávajících konstrukcí, kdy po odkrytí vrchních vrstev došlo k posouzení stavu konstrukce, a z toho plynoucí změny v způsobu a rozsahu provedení sanace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-2 726 593,80</b>	<b>1 338 415,18</b>	<b>-1 388 178,62</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 29. 1. 2020	podpis
-----------------	---------------	-------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 28. 1. 2020	podpis
------------	----------------------	-------------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL3</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	3	Technický dozor
<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>

\*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě požadavku správy IT oddělení pro rozšíření standardu kabeláže. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-12 169,44</b>	<b>34 663,13</b>	<b>22 493,69</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 27.5.2020	podpis
-----------------	---------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 20.5.2020	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 1</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL4</b>
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>		1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>		2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>		3	Technický dozor
		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
<small>nehodící se skrtnout</small>			

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě zjištění skutečné tloušťky po provedení sond stávajících konstrukcí železobetonových desek v rámci podlah 1.PP

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>62 092,81</b>	<b>62 092,81</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 27.5.2020	podpis
-----------------	---------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 20.5.2020	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 7
---------------------------------	---------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL5</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Dopad do termínu <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ANO / NE *</span>									

\*nehodící se skrýnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečně nalezené trasy kabelu VN, který leží v místě základové desky a obvodové zdi z betonových tvarovek. Trasa kabelů byla nalezena na základě provedených sond a výkopu pro založení přístavby energocentra. V místě stávajících kabelů VN je nutno přerušit pracovní spárou základovou desku a vyzdívkou zdíva do doby přeložení kabelů. Přerušeni práce v této části bude 10 pracovních dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>199 536,35</b>	<b>199 536,35</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 27.5.2020	podpis
-----------------	---------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 20.5.2020	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL7</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečně nalezeného stavu spodní konstrukce pod vnější schodiště. Stávající konstrukce schodiště je v současném stavu provedena jinak než předpokládal projekt. V místě stávajícího schodiště je betonový základ, který je schopen po úpravě sloužit jako betonový základ pro nové schodiště Z02.1. Z tohoto byla upravena nová základová deska nad tímto stávajícím základem, doplněna kotvícími trny pro propojení a provedena na celou plochu pod vnější schodiště. ze statického hlediska byla konstrukce doplněna o ocelové nosníky.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-453 223,48</b>	<b>174 070,65</b>	<b>-279 152,83</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 27.5.2020	podpis
-----------------	---------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 20.5.2020	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

Změna pro dodatek č. 1

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

0

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

**Dopad do termínu**

**ANO / NE \***

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě revize požadavků provozovatele na vybavení prostor dočasného výdeje jídla došlo k úpravě projektové dokumentace v této části se zapracováním dopadů změny požadavků na výdej jídla. Jedná se o změnu rozsahu dodávek vybavení gastro I. etapy, změnu silnoproudých rozvodů a změnu stavebně architektonického řešení.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-75 342,68	74 443,79	-898,89

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor

Jiří Lukšíček

datum 27.5.2020 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel

Ing. Oldřich Homola

datum

podpis 

Zhotovitel

Ing. Bronislav Lunga

datum

20.5.2020

podpis 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL9</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	3	Technický dozor
<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>
<small>* nehodící se skrtnout</small>		

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o doplnění chybějících položek ve smluvním výkazu výměr.

Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel při zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdáné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	85 132,19	85 132,19

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor Jiří Lukšíček datum 24.1.2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis

Zhotovitel Ing. Bronislav Lunga datum 20.5.2020 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: