

**Metrostav a.s.**  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (2926)

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]

[REDAKCE].cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2926/19

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatelům a Zhotovitelem dne 16.12.2019 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
  - 1.2.1. Text odst.5.7.1. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny takto:
    - rekonstrukce vodovodů řad1 a řad2 budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 4 měsíců od předání staveniště
    - rekonstrukce kanalizace stoka A bude realizována v roce 2021 a bude dokončena ve lhůtě do 2 měsíců od předání staveniště, maximálně do 20.07.2021 “
  - 1.2.2. Text odst. 14.4.3. se mění takto: „záruční doba na samostatné části díla IO 01 Rekonstrukce vodovodu a IO 02 Rekonstrukce kanalizace, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle odst. 14.4.1. a odst. 14.4.2. této Smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne předání části díla,(toto bude provedeno zápisem ve SD a potvrzeno zúčastněnými stranami) tedy vodovodního řadu 1 a 2, realizovaného v roce 2020 a šedesáti (60) měsíců ode dne předání části díla, tedy rekonstrukce kanalizace stoky A s plánovanou realizací v roce 2021 na základě Protokolu o předání celého díla
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
  - Příloha č.1: Návrh změny č.01/2020
  - Příloha č.2: Záznam z 1.kontrolního dne stavby
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_.

V Praze dne \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Josef Špryňar

ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)

\_\_\_\_\_

Ing. Petr Ort

oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.

(v plné moci)



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2020	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 08.06.2020	
Název akce: MO027268 Most, Pod Garáží, Spojovací – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	ano - termín		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Koordinace s rekonstrukcí plynovodu v místě stavby kanalizace. GridServices plánovanou rekonstrukci NTL plynovodu bude realizovat až v roce 2021. NTL plynovod je nad kanalizací v staničení 0,010 – 0,094.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce ne	záměr objednatele ne	chyba v projektové dokumentaci ne	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	<b>jiné okolnosti ANO</b>
Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i>					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem -/+0,00Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  -			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  <b>+365 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu do 20.07.2021					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> I [redacted]					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Pod [redacted]	datum ..... <i>9.6.2020</i>				

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:  
Jedná se o termínový dodatek.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s termínovým dodatkem

\_\_\_\_\_

Po \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.. Datum 9.6.2020 .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Po \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

tum 27.6 .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek

\_\_\_\_\_

Podpis .. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

tum 27.20 .....

\_\_\_\_\_á

Podpis... \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum 27.6 .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.