

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 16.12.2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:












1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD | 6 434 963,78 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 1 - ZL 1</u> | <u>718 097,74 Kč bez DPH</u> |
| Cena díla celkem | 7 153 061,52 Kč bez DPH |
- DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 655 204,44 Kč
- 1.2.2. Dále se ruší text odst. 7.8.3 a nahrazuje se textem následujícího znění:
stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do **31. 08. 2020**
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list čl. 1 vč. položkového rozpočtu
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel	Zhotovitel
V Teplicích dne _____	V Praze dne <u>02-07-2020</u>
	
 08-07-2020	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s. Severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 IČO 49099469, DIČ CZ49099469 	Ing. Martin Doksanský předseda představenstva SMP CZ, a.s. 
	Ing. Pavel Kameník člen představenstva SMP CZ, a.s. 
	
	

NÁVRH ZMĚNY č. 1				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 17.6.2020	
Název akce: LN 028 013 Lenešice, Žižkova, Knížete Václava, Havlíčkovo – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.</p> <p>1. <u>Zemní práce – vícepráce</u></p> <p>1.1 Přepojení odboček na domovní kanalizační a vodovodní přípojky - vícepráce V rozpočtových nákladech na stavebních objektech IO 01.1 stoka A, IO 01.2 stoka B a IO 02.1 řad A a IO 02.2 řad A1 nejsou obsaženy zemní práce, které bude nutné provést při realizaci přepojení na domovní kanalizační a vodovodní přípojky. Dále budou doplněny o chybějící rozpočtové náklady v IO 03 Obnova povrchů.</p> <p>1.2 Výměna zásypového materiálu – vícepráce Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že zásypový materiál je nevhodný pro zpětný zásyp na objektech IO 01.1 stoka A, IO 01.2 stoka B a IO 02.1 řad A a IO 02.2 řad A1 (viz. znalecký posudek geotechnika (LAPO s.r.o.) Je nutné provést výměnu v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem.</p> <p>2. <u>Ostatní konstrukce a práce - vícepráce</u> Po provedení vytyčení inženýrských sítí bylo zjištěno, že kabel VO se kříží s šachtou Š88654 na objektu IO 01.1 stoka A, z tohoto důvodu je nutná přeložka kabelu VO. Z důvodu minimálního podélného sklonu uvedeného v projektové dokumentaci (1,00 – 1,94 promile) na stavebním objektu IO 01.1 stoka A bude nutné provést kontrolní geodetické zaměření před zahájením prací a současně provést vyčištění stávajících potrubí DN400. Při přípravě projektové dokumentace byly vytyčeny a zaměřeny na místě podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnažení podzemních zařízení (plynárenské zařízení) je v rozporu s informacemi získanými při přípravě projektové dokumentace, z tohoto důvodu umístění stávajících podzemních inženýrských sítí v ochranných pásmech rekonstruovaných řadů je nutné provedení přeložek 2 ks plynárenského zařízení (plynovodních přípojek).</p> <p>3. <u>Trubní vedení - vícepráce</u> V rozpočtových nákladech na objektech IO 01.1 stoka A a IO 01.2 stoka B nejsou obsaženy práce na bourání stávajícího betonového potrubí DN do 200, které bude nutné pro provedení přepojení domovních kanalizačních přípojek. V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající šachta Š 88946 je ve špatném technickém stavu, tak aby došlo k napojení nového rekonstruovaného kanalizačního řadu. Z tohoto důvodu je nutná její oprava spočívající v opravě dna, sanace a výměna stupadel. Navržená nová kanalizační šachta Š 88626 na objektu IO 01.2 stoka B nelze z důvodu těsné blízkosti kabelového vedení vysokého napětí ČEZ a plynového potrubí z hlediska BOZP zrealizovat. Po otevření výkopu bylo zjištěno, že napojení stávajících kanalizačních řadů nelze propojit s novým šachtovým dnem, které bylo vyrobeno v souladu s PD. Z těchto důvodů bude nutná výroba atypické šachty o rozměrech 1500/500/500/300.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

+ 718 097, 74 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 153 061, 52 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

31.08.2020

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+ 850 700, 70 Kč bez DPH**, tj. **13,22 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **- 132 602, 96 Kč bez DPH**, tj. **- 2,06 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **+ 850 700, 70 Kč bez DPH**, tj. **13,22 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **- 132 602, 96 Kč bez DPH**, tj. **2,06 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 38

Znalecký posudek: 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

13.6.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Vratislav Preclík

Podpis Datum 19.6.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Renata Srkalová

Podpis Datum 19.6.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených u [redacted] n podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[redacted]

Podpis

Datum

22.6.2020

[redacted]

Podpis

Datum

23.6.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.