

# DODATEK č. 1

k Objednávce – Smlouvě o poskytování služeb č. 05PU-001400 (16 803 00)

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

zastoupené

ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
ředitelkou Správy České Budějovice

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

## Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2016 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/4 Volyně – zpevnění krajnic a svahu, DSP, PDPS“, ISPROFIN: 5001110007.26874 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části I. *Předmět plnění, části II. Doba plnění a části III. Cena*, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Změna názvu předmětu plnění:

„ I/4 Volyně – zpevnění krajnic a svahu, DÚR“

2. Bližší popis služeb

Projektová dokumentace na opravu krajnice a svahu k zajištění bezpečnosti silničního provozu silnice I/4 ve stupni DÚR.

3. Vzhledem k úpravě rozsahu plnění na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření plnění o nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a s tím související navýšení smluvní ceny.

4. Zdůvodnění:

Původní dokumentace byla zpracována v rozsahu DSP, kdy bylo zjištěno, že nezpevněná krajnice a násyp. těleso sil. I/4 již není na pozemcích ŘSD. Dále byl v průběhu projednání vznesen ze strany Města Volyně požadavek na zřízení chodníků podél sil. I/4. Změna si vyžádá úpravu silničního tělesa (úprava odvodnění) a přeložku podzemního vedení Cetin a.s.

## II. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části II. *Doba plnění* Smlouvy se mění následovně:

Doba pro dokončení a předání služeb činí do **31.3.2017**

## III. CENA

3.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. *Cena* Smlouvy se mění vzhledem k vícepracím následovně:

171 050,00 Kč (bez DPH)

35 920,50 Kč (DPH 21%)

206 970,50 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze tohoto dodatku.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce.
- 4.4. Přílohy: Cenová nabídka na vypracování DÚR a související IČ

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
Datum:

19 -09- 2016

#### Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum:

19 -09- 2016

