

REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.8

Dostavba pivovaru - KC Domažlice

dle §6

				MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
31	Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů za prodloužení celkové doby realizace díla (resp. posun konečného termínu stavby)	236 544,00		0,00	236 544,00
45	Protézování vaznic krovu a výměna kleštin krovu, protézování stropnic, přiložkování praklých stropních trámů - západní křídlo	436 447,00		0,00	436 447,00
48	Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. NP jižního křídla	42 506,66		-7 615,16	50 121,82
49	Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla	170 177,48		-24 884,15	195 061,63
55	Doplnění ovládání magnetů požárních vzduchotechnických klapek 24V	61 456,04		0,00	61 456,04
59	Odpočet nárožních a štítových tvarovek krytiny, přípočet klempířských lemování namísto tvarovek, změna rozsahu klempířských konstrukcí - střechy západního a jižního křídla	90 062,11		-83 667,17	173 729,28
76	Doplnění nosných profilů kce vnějšího ocelového schodiště a nosné kce jeho zastřešení	87 500,66		0,00	87 500,66
78	Změna provedení hydroizolace štítového zdiva 1.PP jih	39 745,00		0,00	39 745,00
80	Změna rozsahu komunikací, doplnění konstrukcí u lapače tuku	11 244,92		-155 974,68	167 219,60
89	Zakrytí boků konstrukcí u schodiště ze sklářské dílny lakovaným plechem	8 870,73		0,00	8 870,73
96	Ocelová konstrukce pro zajištění náduvníku v 1.PP západ	19 588,88		0,00	19 588,88
101	Obklad boků dřevěné stropní konstrukce z prostoty únikového točitého schodiště západního křídla požárně ochrannými stavebními deskami PROMATECT-H , Zastropení únikového točitého schodiště západního křídla	159 078,36		0,00	159 078,36
102	Větší rozsah potrubí ZOKT - stoupací potrubí	103 030,20		0,00	103 030,20
109	Dřevěné posuvné hladké dveře v sociálním zařízení 2.NP, předělání hotových ZTI rozvodů a SDK příček	38 044,14		0,00	38 044,14
110	Změna typu podlahohové krytiny 4.NP západ	0,00		-889 867,43	889 867,43
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY K DODATKU Č.7 [Kč bez DPH]		1 504 296,18		-1 162 008,59	2 666 304,77

ODPOČTY NEREALIZOVANÝCH PRACÍ

Dostavba pivovaru - KC Domažlice

EUS UZNATELNÉ	-787 165,11
EUS NEUZNATELNÉ	-807 281,99
IROP39 UZNATELNÉ	-1 046 969,87
IROP39 NEUZNATELNÉ	-2 051 988,77
IROP57 ZPŮSOBILÉ	-808 660,56
IROP57 NEZPŮSOBILÉ	-1 220 097,85
ZCELA NEUZNATELNÉ	-150 942,49
ODPOČTY NEREALIZOVANÝCH PRACÍ CELKEM	-6 873 106,64

DODATEK Č.8 [Kč bez DPH]**-5 368 810,46**