

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“) a

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavĺina Jiřickov, ekonomick vedoucí oblasti Hradec Krlov

Se sídlem: Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/090** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavĺina Jiřickov, ekonomick vedoucí oblasti Hradec Krlov (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-182/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Krlíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

28.949.340,02 Kč (Slovy:

Dvacet osm milionů devět set čtyřicet devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých a 02/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 6.079.361,40 Kč (Slovy: **Šest milionů sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát jedna** korun českých a 40/100).

Cena včetně DPH činí **35.028.701,42 Kč** (Slovy: **Třicet pět milionů dvacet osm tisíc sedm set jedna** korun českých a 42/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2020.07.09
08:06:57 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2020.07.09 12:37:59
+02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavčina Jiříčková
Podepsal Pavčina Jiříčková
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/2903,
email=pavcina.jirickova@strabag.com
Datum: 2020.07.09 21:34:45 +02'00'

Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 1

SO 800 - Náhradní výsadba

Předkládá:

Jméno:

[redacted]

datum:

-7. 07. 2020

podp

[redacted signature]

Funkce:

Vedoucí oddělení realizace
staveb

Schvaluje:

Jméno:

[redacted]

datum:

-7. 07. 2020

podpis:

[redacted signature]

Funkce:

Technický náměstek

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 800 – Náhradní výsadba

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	2
Vyjádření AD ze dne 09.06.2020	ANO	1
Zápis ve SD list č. 3135301 ze dne 2-3.3.2020	ANO	1
Cenové posouzení nové položky	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

01

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 01
---	------------------

Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: STRABAG a.s. Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 60838744
--	---

Popis změny

V průběhu realizace stavby byla při kácení stromů Zhotovitelem zjištěna výpočetní chyba ve výkazu výměr PDPS, došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. Ve změně tedy dochází k odečtení položky týkající se kácení stromů s průměrem kmene do 0,5 m a k jejímu nahrazení položkou týkající se kácení stromů s průměrem kmene do 0,9 m (viz Vyjádření AD).

Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Objednatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

V průběhu realizace stavby byla zjištěna výpočetní chyba ve výkazu výměr PDPS, která se týkala počtu kácených stromů, kdy nebyl v rámci PDPS započten jeden strom k pokácení. Ve změně tedy dochází k navýšení počtu stromů ke kácení (viz Vyjádření AD).

Objednatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Objednatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: [redacted]	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka	Jméno: [redacted]	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: [redacted]
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: [redacted]	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.








Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: [redacted]	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: [redacted]

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1			ZBV číslo: 01
Číslo a název SO/PS: SO 800 - Náhradní výsadba			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2
		231 202,61 Kč	28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 202,61 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč	58,899
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
236 130,00 Kč	-99 953,50 Kč	136 176,50 Kč	58,899 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
367 379,11 Kč	158,899 %	28 949 340,02 Kč	100,473 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jmeno: Jan Vajs	Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:		Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny		Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel		Datum: -7. 07. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím*		

*nehodící se škrtněte

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

Název a evidenční číslo Stavby: 1-Oprava silnice III/31224 Krátký - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Příjizná kumulativní částka bez zálohy = DPH	28 812 162,62 Kč
Aktuální kumulativní částka (suma stavby)	28 848 346,03 Kč
Procento změny příjizn. částky	100,47%

Stavba je realizována v rámci veřejné zakázky č. 134/2018 Sb.

Stavba je realizována v rámci veřejné zakázky č. 134/2018 Sb.

Středevní hodnota 80 % - Změny dle §221 odst. (8) zákona č. 134/2018 Sb.	1,17%
Středevní hodnota 80 % - Změny dle §221 odst. (8) zákona č. 134/2018 Sb.	0,00%
Základní úhrn 80 % - Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	14 408 661,78 Kč
Suma Změn korigovaných Změn zálohových dle §222 odst. (8) a (9) c. 134/2018 Sb.	1,36 (179,60 %)
Středevní hodnota 30 % - Suma Změn dle §222 odst. (8) a (9) c. 134/2018 Sb.	0,47%
Základní úhrn 30 % - Suma Změn dle §222 odst. (8) a (9) c. 134/2018 Sb.	0 342 086,21 Kč

Středevní hodnota základní úhrny dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2018 Sb.

Číslo	Název	Měsíční výše	Změna výše (základní vs. aktuální)	Hodnota (2018)	Změny v rámci veřejné zakázky č. 134/2018 Sb.			Změny v rámci veřejné zakázky č. 134/2018 Sb.				Změny v rámci veřejné zakázky č. 134/2018 Sb.				Změna základní úhrny dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2018 Sb.	
					Stavba	Změny dle §221 odst. (8) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.	Změny dle §222 odst. (8) a (9) zákona č. 134/2018 Sb.		
16	17	18	19=12+15+28+21+27	20=22+75+33+24+3	21=15+28	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Poznámka: Formátové informace charakterizující stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 800 - Náhradní výsadba

Číslo a název rozpočtu: SO 800 - Náhradní výsadba

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11201	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	50.000	0.000	-50.000	1 999,07	99 953,50	0,00	-99 953,50	-100,00
3	18461	MUI ČOVÁNÍ	M2	125.600	125.600	0.000	161,77	20 318,31	20 318,31	0,00	0,00
2	184B16	VYSAZOVANÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM. PODCHOZÍ VYS MIN 2,4M	KUS	40.000	40.000	0.000	2 773,27	110 930,80	110 930,80	0,00	0,00
Nové položky											
101	11202	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	0.000	51.000	51.000	4 630,00	0,00	236 130,00	236 130,00	100,00
Celkem								231 202,61	367 379,11	136 176,50	58,90

Za zhotovitele:

-7. 07. 2020 Datum:

Za objednatele:

-7. 07. 2020 Datum:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka**Objekt:** SO 800 Náhradní výsadba**Rozpočet:** SO 800 Náhradní výsadba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 231 202,61 Kč**Cena celková:** 367 379,11 Kč**DPH:** 77 149,61 Kč**Cena s daní:** 444 528,72 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 367 379,11 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
 Objekt: SO 800 Náhradní výsadba
 Rozpočet: SO 800 Náhradní výsadba

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce				
1 11201		KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSÍRANÍM PÁREZŮ viz. příloha C.4.2. Seznam stromu určených k pokácení	KUS	50,000	1 999,07	99 953,50
ZBP	01	ZBP č 01		-50,000		-99 953,50
		aktuální množství		0,000		0,00
101 11202		KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSÍRANÍM PÁREZŮ	KUS	0,000	4 630,00	0,00
ZBK	01	ZBP č 01		51,000		236 130,00
		aktuální množství		51,000		236 130,00
2 184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM. PODCHOŽÍ VYŠ MIN 2,4M viz. výkres C.4.4. Situace vegetačních úprav	KUS	40,000	2 773,27	110 930,80
3 18461		MULČOVÁNÍ Mulčování v prostoru stromu R=1,00 m	M2	125,600	161,77	20 318,31
1		Zemní práce				367 379,11
Celkem:						367 379,11

Vyřizuje: Jan Vajs
E-mail: vajs@idprojekt.cz
Tel. 734 207 699

**Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci „Oprava silnice III/31224
Králíky – Prostřední Lipka, etapa 2 – Prostřední Lipka“**

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:

- Na základě zjištění zhotovitele stavby při kácení stromů, byla zjištěna výpočetní chyba ve VV, kde došlo k záměně průměru za poloměr jednotlivých stromů. Dále byla zjištěna výpočetní chyba týkající se počtu kácených stromů VV, kde oproti projektové dokumentaci nebyl započten jeden strom k pokácení. V rámci ZBV bude tato chyba napravena.
(pol. č. 11202, 11201)

V Litomyšli 09.06.2020



Pracovní středisko: RDL2
 Název akce: Oprava silnice M13426 křehký Ploché 2. úseček
 Datum: 2-3-20
 Číslo práce: 1400
 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení):
 Jiří Štáhl Pavlovský (křehký) 6x

Ploché 2. úseček, motorová pila, Traktor + vlna 2, Kosa - na štěrku, Dřívko

1) Práce na křehkém štěrku prováděna na 10
 ve výhledu 100m z silnice křehký na okraji
 18, 19, 20, 21, 22, 23,
 25, 26 a 28 m od silnice.

2) Práce na křehkém štěrku prováděna na 10
 ve výhledu 100m z silnice křehký na okraji
 18, 19, 20, 21, 22, 23,
 25, 26 a 28 m od silnice.



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9
tel /fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Popis

Genové posouzení nových položek v ZBV č. 1

Typ dokumentu

Čistopis

Datum vydání

15. 06. 2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

+

Zpracovatel

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Odpovědná osoba

Email

Tel.

[REDACTED]
[REDACTED]

1. Cenové posouzení položek v ZBV č.1 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2020/I. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 800 – Náhradní výsadba v rámci ZBV č.1. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby zhotovitel oceňuje na základě výpočtu Režii správných ve výši 4,0 % a režii výrobních ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O+Rv+Rs).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění prací, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/I.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (STRABAG a.s.) ze dne 01. 07. 2019, kde celková cena díla činí 28 813 163,52 Kč bez DPH je uvedeno

III. Cena díla a platební podmínky

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

28 813 163,52 Kč (Slovy: dvacetosmilionůsmetřicetšeststosedesátřetí korun českých padesátva haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 6 050 764,33 Kč (Slovy: šestmilionůpadesátšeststosedesátčtyři korun českých třicet tři haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 34 863 927,85 Kč (Slovy: třicetčtyřmilionůsmetřicetšeststosedesátšeststosedesátčtyři korun českých osmdesát pět haléřů).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedanou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že

v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených díle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“).

- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předmět sjednaný dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 1 v rámci SO 800

2.1 Pol.č. 101.N – 11202 – KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODTRANĚNÍM PAŘEZŮ [požadovaná jednotková cena 4 630,00 Kč/KUS]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita pro toto období, jelikož se jedná o cenovou úroveň aktuální v době provádění prací. Požadovaná jednotková cena položky je shodná v porovnání s jednotkovou cenou dle cenové soustavy. Jednotková cena položky dle OTSKP 2019 je 4 630,00 Kč/KUS.

K požadované jednotkové ceně ve výši 4 630,00 Kč/kus nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.1p byla vytvořena jedna nová položka. Pro tuto položku byla cena přejata z cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019.

Na základě takto doložené jednotkové ceny položky nemáme námitek k její výši. Byly splněny požadavky dané smlouvou mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

