

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2320/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

sídlo:
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

fyzická osoba - podnikatel

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Cyril Mikyška–ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy

Ing. Cyril Mikyška

Ing. Cyril Mikyška

45840971

[REDACTED]
Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43582

e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

na akci: „**Dobřejovický p. IDVT 10101452, ř.km 2,170 – 2,372 k.ú. Dobřejovice – stabilizace toku**“ ze dne 25.11.2019.

2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je rozšíření rozsahu projekčních prací, které vyplynuly z výsledků jednání se zástupci obce Dobřejovice. Rozšíření se týká navrácení koryta Dobřejovického potoka v okolí ř. km 2,170 do původních pozemkových hranic, o přeložku stávajících inženýrských sítí (elektřina, plyn a příprava pro vodovod) a o novou lávku pro pěší v ř. km 2,170 včetně inženýrské činnosti
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v Článku III. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést projekční část díla (rozšíření DUR) ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 15. 8. 2020**. Část díla spočívající v inženýrské činnosti bude provedena **do 8 týdnů** po vydání stanovisek účastníků řízení.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	77 500,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	52 000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	129 500,00 Kč

(slovy: stovacetdevěttisícpětset korun českých).

Cena díla je sjednána smluvními stranami dle odsouhlasené nabídky na rozšíření prací ze dne 2. 6. 2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
příloha č. 1 – nabídky na rozšíření prací ze dne 2. 6. 2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Roztokách u Prahy dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
**Ing. Cyril Mikyška – ATELIER
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**