

# DODATEK č. 2

Číslo smlouvy zhotovitele SOD-2019-10000015  
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice – technologie

## článek I

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice Prachatice, a.s.

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461  
Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01  
Oprávněná osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva  
MUDr. František Stráský, člen představenstva  
IČO: 260 95 165  
DIČ: CZ-699005400  
*dále jen „objednatel“*

#### 2. Silekro s.r.o.

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16887  
Sídlo: Perunova 804/17, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  
zastoupená: Ing. Pavlem Čapkem, jednatelem  
IČO: 481 16 742  
DIČ: CZ-48116742  
*dále jen „zhotovitel“*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,  
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

## článek II

### Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla, a to stavby **Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice – technologie** (dále v textu jen „dílo“), a to v rámci řízení o veřejné zakázce (dále v textu jen „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.
2. Dle uzavřené smlouvy o dílo měl zhotovitel dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy o dílo, tedy od 7. 2. 2020, kdy byla smlouva o dílo zveřejněna v Registru smluv. Povinností zhotovitele bylo tedy dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 6. 6. 2020.
3. V důsledku epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru) a navazujících karanténních a jiných opatření v České republice a v zahraničí nebylo možné po dobu pandemické situace dílo dokončit v původně sjednaném termínu, neboť řádné dokončení díla bylo vázáno na dodávku technologie od zahraničního dodavatele. Vzhledem k tomu, že v místě výroby technologie od zahraničního dodavatele byla pandemická opatření obdobná s opatřeními provedenými v České republice, zahraniční dodavatel nebyl schopen dodržet původně sjednaný termín dodávky. V návaznosti na toto prodlžení pak zhotovitel nemohl splnit původně sjednaný termín dokončení díla, když tuto skutečnost objednateli prokázal emailovou korespondencí mezi zhotovitelem a zahraničním

výrobce požadované technologie. Ze shora uvedených důvodů smluvní strany souhlasně konstatují, že se zhotovitel neocitl v prodlení se zhotovením díla a plněním svých povinností podle smlouvy o dílo. Za účelem sjednání změny lhůty pro dokončení díla ze strany zhotovitele a jeho předání objednateli včetně změn jednotlivých dílčích lhůt plnění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

### článek III

#### Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. II odst. 2.5 smlouvy o dílo s ohledem na odůvodnění uvedené v čl. II, odst. 3. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla takto:

Původní závazek zhotovitele dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dní od data účinnosti této smlouvy (termín provedení díla) se ruší a nahrazuje novým termínem provedení díla, a to do **30. 10. 2020**.

Po provedené úpravě zní čl. IV odst. 4.1 (druhá odrážka) smlouvy o dílo takto:

- *Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 266 kalendářních dní od data účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla).*

Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří aktualizovaný harmonogram provádění částí díla, který počínaje etapou plnění podle harmonogramu „dodávka obou motorgenerátorů“ upravuje harmonogram provádění díla, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy o dílo, tj. mění lhůty plnění shora uvedené etapy a následujících etap zhotovení díla.

Uzavřením tohoto dodatku není dotčeno právo smluvních stran sjednat změny dodacích podmínek, tj. zejména lhůt pro dokončení díla ze strany zhotovitele a jeho předání objednateli včetně změn jednotlivých dílčích lhůt plnění pro případ, že po uzavření tohoto dodatku budou skutečnosti uvedené v ustanovení čl. II, odst. 3. tohoto dodatku jakkoli bránit či omezovat v dokončení díla či postupu spojeném se zhotovením díla. Pokud takový stav nastane, bude o tom příslušná smluvní strana, které bude tato skutečnost známa, informovat druhou smluvní stranu a smluvní strany přistoupí k jednání o další úpravě smluvních vztahů podle smlouvy o dílo zohledňující aktuální stav, a k uzavření dalšího písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

**Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu zhotovování díla podle smlouvy o dílo, a to až do uplynutí shora uvedené lhůty pro dokončení díla a jeho předání objednateli, poskytne objednateli bezplatně (s výjimkou spotřebovaných pohonných hmot) náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 220 kVA s automatikou startu.**

### článek IV

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel.
5. Příloha dodatku č. 2 – Aktualizovaný harmonogram provádění částí díla

Objednatel:

Zhotovitel:

V Prachaticích dne: 4. 6. 2020

V Praze dne: 4. 6. 2020

Ing. Michal Čarvaš, MBA  
předseda představenstva

Ing. Pavel Čapek  
jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

.....s.  
IČO: 260101100, IČD: 383 20 Prachatice

MUDr. František Stráský  
člen představenstva

OTISK RAZÍTKA

 Silektro

Silektro s.r.o.  
Pěchova 17, 130 00 Praha 3  
tel.: 224 250 178  
GSM brána: 724 278 078  
IČO: 48116742, DIČ: CZ48116742  
www.silektro.cz

Podpis: \_\_\_\_\_

OTISK RAZÍTKA

