

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.01.2020 níže uvedené smluvní strany

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
účet č.: 111246222/0800

Pověřen podpisem smlouvy o dílo a dodatku č.2

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  
601 67 Brno

ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098,  
se sídlem Renneská třída 787/a, Štýřice, 639 00 Brno

**Pověření zaměstnanci:**

██████████ technický ředitel  
██████████ vedoucí střediska realizace inženýrských staveb  
██████████ specialista projektu střediska realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 5620050044  
(dále také jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: UniCredit bank Czech republic a.s.  
účet č.: 5061885001/2700  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634  
zastoupen na základě plné moci ze dne 1.8.2019 Ing. ██████████ ředitelem  
oblasti JIH a Ing. ██████████ ekonomem oblasti JIH  
ve věcech běžného plnění smlouvy: ██████████ ředitel oblasti JIH  
██████████ ekonom oblasti JIH  
ve věcech technických: ██████████ hlavní stavbyvedoucí  
číslo smlouvy zhotovitele: 210/LCJF/2019  
(dále také jako „Zhotovitel“)

## Čl. II PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 01. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou méněpráce za změnu polohy obratiště, která byla na kontrolním dni domluvena po vytyčení stavby, čímž se zmenšili výměry. Tato změna byla zapsána do stavebního deníku, jako změna stavby před dokončením. Cena za méněpráce činí - 5 128,50,- Kč bez DPH. V návaznosti na tuto změnu byl prodloužen chodník, toto prodloužení je reflektováno ve vícepracích. Další změnou jsou vícepráce za změnu trasy vedení přeložky kabelu veřejného osvětlení, kdy nebylo možné provést realizaci v trase dle projektu, proto byla ve spolupráci se stavebním úřadem ÚMČ Brno Komín vybrána jiná, ale delší trasa. Toto bylo zaznamenáno do stavebního deníku. Poslední změnou oproti původní smlouvě jsou náklady na štěrkodrti v chodníku, tato položka nebyla obsažena v soupisu prací a tyto práce jsou nezbytné pro kvalitní dokončení díla. Cena za vícepráce činí 112 209,00,- Kč bez DPH. Výše uvedené práce souvisí se vzniklými nepřepokládanými událostmi na stavbě, požadavky dotčených orgánů a požadavky investora vedoucí k výslednému řešení této stavby.

## Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele 5620050044, číslo smlouvy Zhotovitele 210/LCJF/2019) ze dne 10. 01. 2020:

1) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele ze dne 23.9.2019, Dodatkem č. 2 a činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>12 031 469,12,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 526 608,52,- Kč</i>
<i>cena celkem s DPH</i>	<i>14 558 077,64,- Kč“</i>

2) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

## Čl. IV.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 2 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2  
zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s.  
jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce, méně práce  
a Příloha č. 2 – Harmonogram postupu stavebních prací a finanční harmonogram.

**Doložka:**

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/093. dne 24.6.2020.

Za Objednatele:

29. 06. 2020

V Brně dne .....




MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno

Za Zhotovitele:

Dodatek prověřil: [redacted] OTÚ

V Brně dne .....



STRABAG  
STRABAG a.s.



ekonom oblasti JIH  
za STRABAG a.s.

*Priloha*


841-LCJF - Dopravní napojení lokality Komínské louky  
 Rozpočet ke změnovému listu č.1

ČP	kód pol.	Stručný popis	PMF	MJ	JC	CČ	popis změny
3		5	8	9	10	20	
		ZBV č.1					
pořadové ČP	kód pol.	Komunikace				92 734,50	
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	114,250	M3	804,00	91 857,00	dopočet plochy ŠD v chodníku
27	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	-9,750	M2	18,00	-175,50	změna obratiště
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	-9,750	M2	12,00	-117,00	změna obratiště
30	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	-9,750	M2	216,00	-2 106,00	změna obratiště
31	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL.	-9,750	M2	280,00	-2 730,00	změna obratiště
32	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO	14,000	M2	429,00	6 006,00	větší plocha chodníku
		<b>Veřejné osvětlení</b>				<b>14 346,00</b>	
29	460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m	6,000	M	2 391,00	14 346,00	změna polohy protlaku

Cena méněprací bez DPH  
 Cena víceprací bez DPH  
 Cena ZBV č.1 celkem bez DPH

-5 128,50  
 112 209,00  
 107 080,50

Za zhotovitele  
 09.06.2020 hlavní stavbyvedoucí



Příloha c



## HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zakázka: Dopravní napojení lokality Komínské louky  
 Uchazeč: STRABAG a.s.

		ROK 2020																								
		MĚSÍC Únor					Březen					Duben					Květen					Červen				
		TÝDEN	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
SO 001	Příprava území																									
SO 101	Komunikace a chodník																									
SO 101.1	Uliční vpustí																									
SO 101.3	Ochrana kabelů																									
SO 301	Kanalizace dešťová																									
SO 302	Přeložka vodovodů																									
SO 402	Ochrana kabelů NN																									
SO 451	Veřejné osvětlení																									
SO 801	Náhradní výsadba																									
SO 801.2	Podpora biodiverzity území																									
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady																									
Celkem za stavbu v Kč bez DPH		12 031 469,12						2 692 322,68	4 128 530,50					2 363 272,87					2 847 343,05							

**Termíny realizace:**

Předání staveniště 18.2.2020  
 Dokončení stavebních prací 30.06.2020  
 Předání dokumentace dle ZD 31.08.2020

V Brně 11.6.2020

za STRABAG

