

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele
1129/2019

číslo zhotovitele
8301904A124

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Technicky oprávněn jednat:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl A vložka 13052

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Živnostenské oprávnění:

(jako „zhotovitel“)

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Thákurova 7/2017, 166 29 Praha 6 Dejvice

68407700

CZ68407700

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2 a čl. XIII. odst. 5, se smlouva o dílo č. 1129/2019 (číslo objednatele), č. 8301904A124 (číslo zhotovitele) ze dne 22.10.2019 upravuje takto:

Z důvodu (a) nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran ve věci epidemiologických opatření na pracovišti zhotovitele, (b) zpoždění ve zpracování průměrného scénáře klimatické změny ze strany třetí osoby a (c) zpoždění vzájemného projednání 1. etapy díla a „Analýzy a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací“ (VRV, 2020) se v čl. II. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA (včetně dodatku č. 1) vypouští první odstavec a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách:

Etapa č. 1: do 30. června 2020

Etapa č. 2: Dílčí termín (předání a převzetí studie): do 31. října 2020

Dokončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 30. listopadu 2020“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1129/2019 (číslo objednatele), č. 8301904A142 (číslo zhotovitele) ze dne 22.10.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

OBJEDNATEL:

V Chomutově dne 26.6.2020

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 29-06-2020

