

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 19
Identifikátor veřejné zakázky:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Aquapark, venkovní bazén – rekonstrukce včetně zatraktivnění – dodavatel stavby“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace

se sídlem: Vyškov, Mlýnská 737/10, PSČ 682 01

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Hastík, ředitel

- ve věcech technických: Ing. Petr Hájek, PAREA, s.r.o. Vyškov

Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 71248234

DIČ: CZ71248234

Kontaktní spojení: Ing. Petr Hájek, Ing. Milan Maštera

Email:

informace zasílat na obě adresy

Tel.: Ing. Petr Hájek - , Ing. Milan Maštera -

dále jen „**Objednatel**“

SPOLEČNOST MSO – BERNDORF

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta – osoba oprávněná jednat za společnost

- ve věcech technických: Ing. Jana Ponechalová – stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: Pavel Příkryl – hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu:

Vedoucí společník: MSO servis spol. s r.o.

Se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ / DIČ: 49971379 / CZ49971379

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570

Jednající: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

Společník: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Se sídlem: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ / DIČ: 25855247 / CZ25855247

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

Jednající: Rudolf Ciešlar, jednatel společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Aquapark, venkovní bazén – rekonstrukce včetně zatraktivnění – dodavatel stavby“ (dále také jen “dílo”).
2. Z důvodu nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19 obdržel Objednatel od Zhotovitele písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to o 28 kalendářních dní. Důvodem podání této žádosti je dočasné přerušení části realizace díla způsobené prodloužením zahraničních poddodavatelů s dodáním nových filtrů a materiálů pro nerezové bazény. O dobu přerušení části díla smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XVIII smlouvy prodloužují termín realizace díla. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně rozsahu díla a s tím související změně ceny díla.

S ohledem na výše uvedené došlo mezi Objednatelem a Zhotovitelem k úpravě časového harmonogramu v návaznosti na důvody vyšší moci mající přímý vliv na možnost realizace díla ze strany Zhotovitele. Konkrétně se jedná o omezení schopnosti realizace díla z důvodu nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19, kdy Objednatel obdržel od Zhotovitele objektivně odůvodněnou písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení díla, a to o 28 kalendářních dní. Důvodem podání této žádosti je dočasné přerušení části realizace díla způsobené prodloužením zahraničních poddodavatelů zasažených pandemií a vyhlášením nouzového stavu. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně časového harmonogramu, která přímo souvisí s prodloužením termínu realizace díla. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínů realizace díla dle dotčené Smlouvy o dílo. Veškeré změny harmonogramu byly jednoznačné a objektivně Zhotovitelem odůvodněny – viz zápisy z kontrolních dnů a další dotčená dokumentace mezi smluvními stranami.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny ve Změnových listech č. 1-5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází k navýšení ceny díla o 149 730,08 Kč bez DPH. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je v souladu se zákonem.
2. **Čl. III odst. 1 smlouvy se doplňuje o bod 1.5 následujícího znění:**
1.5 změnových listů č. 1-5, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
3. **Čl. VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:**
 1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 248 kalendářních dnů od předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Termín zahájení realizace musí být smluvními stranami stanoven min. 10 dnů před zahájením realizace, pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.
4. **Čl. VII. odst. 1 smlouvy se mění takto:**
Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo činí:

47 148 230,08 Kč bez DPH

9 901 128,32 Kč DPH

57 049 358,40 Kč vč. DPH

5. Čl. XX. odst. 3 smlouvy se doplňuje takto:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. Rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1-5

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1-5
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Objednatелеm na zasedání Rady města Vyškova dne 1.6.2020 číslo usnesení 2057-08.

Příloha č. 1: Změnové listy 1-5

Ve Vyškově dne:

V Kyjově dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslav Hastík – ředitel

.....
Ing. Luděk Šebesta -
Osoba oprávněná jednat za
SPOLEČNOST MSO - BERNDORF