

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava VB Přerov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě
pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3379/2019**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419,

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19040030117**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“).

Dne 12. 9. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3379/2019 (č. zhotovitele: 19040030117), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy v Přerově.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo na základě Změnového listu č. 1 se mění Čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy bod 3.3 následovně:

Původní cena Díla bez DPH: 8 791 918,06 Kč

Nová cena Díla po změně dle tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo bez DPH: 9 572 266,02 Kč

Důvodem tvorby Změnového listu č. 1 je následující:

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že stav stávajících konstrukcí je v podstatně horším stavu, než se jevil v době přípravy a realizace projektové dokumentace. Současně se objevily odchylky ve vedení a stavu rozvodů inženýrských sítí, zejména vodovodu, rozvodů elektro a vytápění. Některé nosné i nenosné konstrukční vrstvy pod podlahami byly staticky narušené a bylo nutné je vybourat a provést kompletně v novém provedení.

Podrobný popis prací je součástí Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 22. 6. 2020

V Olomouci dne 22. 6. 2020

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (81)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „ Oprava VB Přerov “

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3379/2019

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo v průběhu realizace dle smlouvy č. E633-S-3379/2019 ke zjištění, že stav stávajících konstrukcí je v podstatně horším stavu, než se jevil v době přípravy a realizace projektové dokumentace.

Rovněž se objevili odchylky ve vedení a stavu rozvodů inženýrských sítí, zejména vodovodu, rozvodů elektro a rozvodů vytápění . Některé nosné i nenosné konstrukční vrstvy pod podlahami byly staticky narušené a bylo je nutné vybourat a provést kompletně v novém provedení . Totéž bylo zjištěno u stavu omítek, kdy se procento a rozsah oprav musel změnit . Rovněž stav některých zárubní a výplní dveřních otvorů jevil větší fyzické opotřebování , než bylo uvažováno .

Rovněž došlo k určitým dispozičním změnám a to s ohledem na budoucí požadavky nového uživatele .

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Podrobný popis změn
Příloha č.2 – Rozpis ocenění změn položek

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		
Celkem		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací		
Cena dle SOD		
Cena díla včetně předchozích dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku		9 572 266,02

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)	0%	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)	15,24 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	8,88 %	

1/ Návrh změny vypracoval*:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

V Olomouci

Datum: 18.6.2020

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Technický dozor investora

Datum: 19.6.2020

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji

Nedoř

Jméno:

Datum: 19.6.2020

Podpis:

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 19.6.2020

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 19.6.2020

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 933289

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: def5b3ca-3355-4e2f-a2ff-79de9436eebd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2020 12:43:01



da2c28ca-e21f-4720-a48d-275e0bf25679