

Harmonogram stavby "Oprava střechy MěÚ Jičín"

| Popis | Rok | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Kvartál | | III. | | | IV. | | | | I. | | II. | | III. | | IV. | | | |
| | Měsíc | | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis |
| | Začátek | Konec | Celk. cena | | Id položky | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprava střechy MěÚ Jičín | 01.07.2020 | 30.11.2021 | 9 904 252,18 | | 1909 | | | | | | | | | | | | | | |
| Část A, II etapa | 01.12.2020 | 30.11.2021 | 4 457 510,89 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastní položky | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 4 413 660,49 | | VP | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 1 310 488,65 | | HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | 02.01.2021 | 15.05.2021 | 11 206,54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | 01.03.2021 | 15.09.2021 | 5 882,27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | 01.01.2021 | 15.09.2021 | 57 987,03 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikace pozemní | 31.12.2020 | 15.10.2021 | 2 755,00 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 01.12.2020 | 15.09.2021 | 53 844,66 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | 01.01.2021 | 16.10.2021 | 2 815,68 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 225 655,96 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lešení a stavební výtahy | 01.01.2021 | 16.10.2021 | 322 184,18 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | 01.01.2021 | 16.10.2021 | 0,00 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun sutě | 29.12.2020 | 13.07.2021 | 591 367,60 | 997 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot | 30.01.2021 | 14.10.2021 | 36 789,73 | 998 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky PSV | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 2 972 074,44 | | PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| Povlakové krytiny | 30.01.2021 | 14.10.2021 | 6 519,38 | 712 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace tepelné | 03.03.2021 | 14.08.2021 | 125 248,95 | 713 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 01.01.2021 | 15.09.2021 | 9 845,58 | 721 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce tesařské | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 1 269 394,56 | 762 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce suché výstavby | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 37 537,67 | 763 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce klempířské | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 234 381,28 | 764 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krytina skládaná | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 1 109 709,48 | 765 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce - nátěry | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 178 310,62 | 783 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce - malby a tapety | 10.12.2020 | 15.11.2021 | 1 126,92 | 784 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky M | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 17 947,40 | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 17 947,40 | 21-M | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 113 150,00 | | VRN | | | | | | | | | | | | | | |
| Zařízení staveniště | 10.12.2020 | 15.11.2021 | 36 000,00 | VRN3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inženýrská činnost | 01.12.2020 | 15.11.2021 | 23 750,00 | VRN4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 15.12.2020 | 01.09.2021 | 53 400,00 | VRN9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bleskosvod střechy A II | 01.12.2020 | 30.11.2021 | 43 850,40 | | 011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky M | 01.12.2020 | 30.11.2021 | 43 850,40 | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | 01.12.2020 | 30.11.2021 | 43 850,40 | | 21-M | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontážní práce | 03.12.2020 | 23.10.2021 | 27 968,60 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontážní materiál nosný | 01.12.2020 | 27.11.2021 | 6 421,80 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektro - přidružené práce, kompletace | 01.12.2020 | 30.11.2021 | 9 460,00 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Část B, I.etapa | 01.07.2020 | 30.11.2020 | 4 892 082,79 | | 02 | | | | | | | | | | | | | | |

