



DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo SML 019/2019
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruška, referent realizace investic

Telefon: 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: 4P INVEST s.r.o.
Sídlo: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Ing. M. P. jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 27740498
DIČ: CZ 27740498
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: tutdr8h

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. M. P. jednatel

Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. K. B., stavbyvedoucí Š. Š.

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. srpna 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 019/2019 a dodatek č. 1, 2 a 3 na stavbu „Kulturně-komunitní centrum“ a tímto dodatkem č.4 upřesňují termín realizace.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 019/2019 ve znění dodatku č. 4:

2. Doba plnění

Odst. 6.3 – text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje tímto textem:

6.3. Lhůty a termíny pro realizaci a dokončení díla byly dodatkem č. 3 prodlouženy o 93 kalendářních dní a výše uvedenými změnami předmětu se prodlužují o 28 kalendářních dní na celkových 371 kalendářních dní. Stavba byla zahájena 12.8.2019, termín dokončení a předání díla se tímto dodatkem č. 4 stanovuje na 10. srpen 2020. Prodloužení lhůty pro realizaci předmětu díla vzniklo na základě požadavku stavebního odboru Úřadu městské části Praha 6, kdy byla v 04/2020 investorem doobjednána část projektové dokumentace řešící přístup k objektu pro osoby ZTP a parkovací stání - dopravu v klidu. Projekční práce měly přímou návaznost na dořešení nového únikového schodiště. Předchozí úpravy z požadavků statika změnily částečně i tvar přístupového chodníku. Tato úprava byla promítnuta do nově předané projektové dokumentace, kterou 29.6.2020 obdržel investor. Dne 30.6.2020 předal dodavateli projektovou dokumentaci k ocenění a návrhu časového plánu. Dodavatel předložil návrh časového plánu s termínem dokončení k 10.8.2020. Montážní práce nejsou doposud oceněny, je předán pouze návrh, který není schválený.

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 019/2019 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze-Suchbole dne

10.7.2020

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchboly
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne

10.7.2020

Podpis:

Zhotovitel: 4P INVEST s.r.o.
Ing. Martin Ptáček, jednatel