



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00296/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	25. 2. 2020
ORG akce:	60004101460

Dodavatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 OSTRAVA

IČO: 42767377
DIČ: 42767377

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky


Množství

Cena včetně DPH

Název akce „II/366 Prostějov – okružní křižovatka“

Na základě dohody obou stran se termín dodání studie mění z **12. 6. 2020 na 31. 10. 2020 a to z následujících důvodů:**

Zhotovitel studie DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. zpracoval 3 varianty okružní křižovatky vč. kapacitního posouzení a dne 27. 3. 2020 předložil Olomouckému kraji a městu Prostějov k vyjádření a výběru výsledné varianty. Jelikož dosud neobdržel od objednatelů rozhodnutí o výběru výsledné varianty, nelze dodržet požadovaný termín dodání díla. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužení termínu předání výsledné varianty studie.

Za technickou stránku akce odpovídá 

Referent: 

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu o prodloužení termínu dodání studie

Dodavatel: 

Odběratel: 

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

7.