



KUJCP010XBSV

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

SON/OREG/071/17 - dod.č. 2
L-17-022-000

Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
(objednatel)

a

2. Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
(zhotovitel)

uzavírají tento DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2020

I.

1. Jihočeský kraj je vlastníkem projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS s názvem „Most ev. č. 14325-5a přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou“, která byla zhotovena na základě smlouvy, k níž je uzavírán tento dodatek č. 2. Projektová dokumentace se týká celkové rekonstrukce mostu spočívající v kompletní výměně mostního svršku včetně izolace, mostních závěrů, říms a záchytného zařízení, sanaci poruch nosné konstrukce i spodní stavby. V současné době je z boku mostu sneseno plynovodní potrubí, jehož vlastníkem je společnost E.ON. Potrubí bylo na jeře letošního roku uloženo do podvrtnu pod silnici I/3 vedoucí z Českých Budějovic směrem na Dolní Dvořiště.
2. Součástí přípravy na opravu mostu bylo již jednání svolané Magistrátem města České Budějovice, odborem dopravy a silničního hospodářství, které se konalo dne 9. 1. 2020 za účelem vydání stavebního povolení. Tímto správním orgánem bylo požadováno, aby stavebník, Jihočeský kraj, předložil pro potřeby vydání stavebního povolení aktualizovanou projektovou dokumentaci korespondující s provedenými úpravami spočívajícími v odstraněném plynovodním potrubím a souvisejícím zrušení stavebního objektu SO 501 Provizorní přeložka plynovodu. Dále tento správní orgán požaduje, aby aktualizovaná projektová dokumentace obsahovala schéma provizorních podpor vodovodu a schéma provizorního uložení kabelového vedení CETIN a veřejného osvětlení. Dále je požadována úprava textové části popisující uvedené změny v projektové dokumentaci. Po předložení této aktualizované dokumentace vydala společnost ČEVAK nesouhlasné stanovisko s navrženým řešením provizorního podepření vodovodu během stavby

s odůvodněním, že se jedná o potrubí z roku 1981 a že při opravě mostu není zaručeno, že nedojde, byť k sebemenšímu posunu tohoto stávajícího potrubí. Následně by mohlo dojít k poruše tohoto vodovodu a tím k velkému úniku vody do koridoru silnice I/3 České Budějovice – Dolní Dvořiště. Proto správce ČEVAK požaduje použití suchovodu v průběhu stavby a po opravě mostu následné přepojení na stávající vodovod.

3. Po projednání požadavků společnosti ČEVAK se zpracovatelem projektové dokumentace a předložených cenových návrhů za další úpravu PD a provedení odhadů nákladů na vlastní realizaci došel Jihočeský kraj k závěru, že bude vycházet finančně výhodněji odstranění vodovodu z mostu a jeho umístění do podvrtnu pod silnicí I/3, což uhradí Jihočeský kraj jako vyvolanou investici, včetně úpravy projektové dokumentace. Současně v důsledku tohoto řešení nebude Jihočeský kraj nucen vázán stanovisky vlastníka a správce vodovodu při dalších případných opravách mostu v budoucnosti.

Na základě nutných změn v projektu spojených se snesením vodovodu před rekonstrukcí mostu, provedením podvrtnu a uložením vodovodu pod silnicí I/3, se smluvní strany dohodly na úpravách projektové dokumentace zhotovované podle smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2020, a v souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, tedy článku VIII Cena za dílo pro část B, odst. 1 smlouvy následovně:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla 1. etapa – DSP/PDPS + koor. BOZP.....	374 400,- Kč
aktualizace PD dle požadavku spr. orgánů – dodatek č. 1	31 300,- Kč
<u>aktualizace PD – snesení vodovodu do podvrtnu – dodatek č. 2</u>	<u>125 000,- Kč</u>
Cena bez DPH	530 700,- Kč
DPH 21 %	111 447,- Kč
Cena díla vč. DPH	642 147,- Kč

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.


V Č. Budějovicích dne **- 7 -07- 2020**


V Brně dne **7. 7. 2020**


Objednatel

Zhotovitel


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Pavla
jednatel společnosti

 L
S
6
10
n, s. r. o
3178/23
o
809