



KUJCP01B2CD3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/040/19
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/040/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 9081023ZSL

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Michael Šmucr**, tel. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel.č. [redacted]

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby:

Zdeněk Slabý
Bc. Václav Nedorost

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:
Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

František Venuš
Milan Siman

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/040/19 ze dne 7. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.1.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 1**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	58 801 164,12 Kč
DPH 21 % Kč	12 348 244,47 Kč
Celkem včetně DPH	71 149 408,59 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dle tohoto dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu, Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	58 752 889,52 Kč
DPH 21 % Kč	12 338 106,80 Kč
Celkem včetně DPH	71 090 996,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.


Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 701/2020/RK-100 ze dne 9.7.2020.

V Českých Budějovicích dne **13-07-2020**


V Českých Budějovicích dne **10-07-2020**

za objednatele:

za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ



EUROVIA CS, a.s.
Jihočeského lesa 1581/2
2000 Praha 4

Příloha:
Změnový list č. 2



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008678
 Modernizace komunikací II. třídy P 11 A
 Název objektu: DIO, SO 101 komunikace

číslo objektu /
 číslo změny objektu

číslo změny stavby

DIO/1, 101/1

2

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

Grafické přílohy - počet stran A4

Další přílohy - počet stran A4

číslo
 paré příjemce

1 Dodavatel

2 Investor

3 Projektant

4 TDS

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny týkající se stavebních objektů: SO dopravně inženýrského opatření

důvody změn a úprav výše uvedených

Změny v SO DIO:

Při projednávání uzavírky s příslušnými úřady bylo nutné aktualizovat původní v projektu uvedenou situaci uzavírky tak, aby byla zajištěna návaznost na aktuální uzavírky a okolní stavby mající vliv na bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích. Tato změna byla projednána dne 4.3.2020. Na základě předjednané úpravy dne 23.3.2020 Policie ČR vydala pod Č. j. KRPC-38858-1/ČJ-2020-020106 souhlas s předloženou uzavírkou. Toto potvrdil i samotný odbor dopravy stanovením přechodné úpravy a souhlasem s uzavírkou na této stavbě. Změna počtu značek souvisí s řádným navedením všech účastníků provozu v příslušných částech celého okolí na potřebné objízdné trasy včetně koordinace uzavírky se stavbnou D3 úsek 310/II.

Sanace recyklované vrstvy vozovky SO 101:

V místech, kde PD uvažuje rošíření a opravy konstrukčních vrstev krajů vozovky je nutné zpětně zasnovat horní konstrukční vrstvy, které se budou následně recyklovat za studena. Pro sanaci recyklovaných vrstev musí být použit stejný materiál vyskytující se ve zbývající části konstrukce vozovky z důvodu homogenity celé recyklované vrstvy. Místní materiál musí být použit i z důvodu, že již došlo k odběru a vyhodnocování vzorků na stanovení receptury recyklace a v případě nového odběru by nemohla proběhnout recyklace ve stávajícím termínu a došlo by k posunu termínu dokončení stavby jako celku.

Jedná se o stejnou technologii, postup prací i stejný materiál jako projektant předpokládal v SO 101 pol. č. 29 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, proto bude použita tato stávající položka a dojde k navýšení jejího množství o 275,439 m³, což odpovídá sanování recyklované vrstvy na ploše plánovaného rošíření a oprav konstrukčních vrstev vozovky a tloušťce recyklované vrstvy 200 mm.

S těmito pracemi nebylo v PD uvažováno, ale bez provedení těchto prací není možné uskutečnit plánovanou recyklaci konstrukčních vrstev za studena. Veškeré tyto práce potvrdil zápisem ve stavebním deníku i geotechnik stavby, a to včetně doplnění separační geotextilie v km 0,790-0,935! (v celé šířce rýhy včetně drenáže).

Dále budou, dle vyhodnocení geotechnika doplněny drenáže na zbytek rýhy "LS" km 0,75 - 0,88 SO 101.

Zastávka BUS

Tato změna zahrnuje provedení nové obrusné vrstvy na dvou zastávkových zálivech a to včetně frézování stávajících poškozených vrstev. Tato změna celkově zlepší stávající nevyhovující povrch zastávek.


Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby	Nová cena stavby po změně celkem	Celková změna stavby v +/- %
15 220 342,01	nebyla	-48 274,60	15 172 067,41	-0,32%

Dodavatel	Bc. Václav Nedorost	datum	3.6.2020	podpis	[redacted]
TDS	Ing. Michael Šmucr	inbest	at	Řířnířevská 34. ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01	podpis
Investor	Mgr. Aleš Mik, Mgr. Ujhelyi Martin	dáváme	ustav	spol. s r.o. bám řád IČ 60851970 DIČ CZ60851970	podpis
Změny během výstavby - krycí list			- 9 -07- 2020	vyho	[redacted]



EUROVIA CS, a.s.
 Odštepny závod oblast Čechy západ
 závod České Budějovice
 P



JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor veřejných zakázek a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (4)

**Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P 11 A
Nová Ves u Č. Budějovic**

Objekt	Popis	Méněpráce v SO	Vícepráce	celkem	DPH	celkem+DPH
SO DIO	Dopravné inženýrské opatření	-6 397,50	245 199,00	238 801,50	50 148,32	288 949,82
SO 101	sanace a trativody	0,00	254 148,91	254 148,91	53 371,27	307 520,18
SO 101	Autobusový záliv	0,00	76 174,99	76 174,99	15 996,75	92 171,74
SO VRN	náhradní autobusová doprava	-617 400,00		-617 400,00	-129 654,00	-747 054,00
		-623 797,50	675 522,90	-48 274,60	-10 137,67	-58 412,27



SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
Objekt: #ODKAZI

DIO - Dopravné inženýrské opatření

Místo: Nová Ves u Č. Budějovic
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI
Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

20.4.4.5 - 1 etapa pouze JČK = 15 DNÍ
5.5. - 14.6.1. etapa JČK a SÚS KAŽDÝ 50% = 41 DNÍ CELKEM 125 DNÍ
15.6. - 6.9.2. etapa JČK a SÚS KAŽDÝ 50% = 84 DNÍ
7.9. - 21.9. - POUZE MOST = 15 DNÍ

Č. P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Skutečné množství	Celkem	Rozdíli množství	Rozdíli ceny	%
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------	------------------	--------------	---

Náklady soupisu celkem

165 320,00

D Dopravné inženýrské opatření

165 320,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 200,00

1 K 02710 POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY

	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00	OTSHP-SPK 2017	1,00	1 200,00	0,00	0,00
--	-----	-------	----------	----------	----------------	------	----------	------	------

P Poznámka k položce:

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení

projednáni DIO s DI Policie ČR

1,0

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce

164 120,00

2 K 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

	KUS	8,000	75,00	600,00	OTSHP-SPK 2017	9,50	712,50	1,50	112,50
--	-----	-------	-------	--------	----------------	------	--------	------	--------

P Poznámka k položce:
Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně nepatřících svítilných dopravních značek (nebo jejich části) ležících na poboku a na jejich velikost (zakrytí nepřehliženým materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

8,0

Součet

3 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

	KUS	52,000	35,00	1 820,00	OTSHP-SPK 2017	87,00	3 045,00	35,00	1 225,00
--	-----	--------	-------	----------	----------------	-------	----------	-------	----------

P Poznámka k položce:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dobůvku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztrocených kusů, nutnou opravu poškozených částí

52,000

Součet

Průvzorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemísťování, kontroly úplnosti během výstavby.

1,000

"B24a" 1

"B24b" 1

"C3a" 1

"C3b" 1

"E1" 5

"P10a" 1

"E3a" 1

"E13" 4

"S11" 27

"E9" 10

Součet

52,000

Součet

P Poznámka k položce:

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odhlášení materiálu s odvozem na předepsané místo

52,000

Součet

1,000

"B24a" 1

"B24b" 1

"C3a" 1

"C3b" 1

1,000

Součet

1,000

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Skutečné množství	Celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	%
W			"B1" 5		5,000								
W			"10a" 1		1,000								
W			"E3a" 1		1,000								
W			"E13" 4		4,000								
W			"S11" 27		27,000								
W			"E9" 10		10,000								
W			Součet		52,000								
5	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEVNĚ	KSDEN	7 000,000	15,00	105 000,00	OTS-KP-SPK 2017	13 485,00	202 275,00	6 485,00	97 275,00	DELENO SE SÚS
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jeanotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití dle DIO:										
W			"B24a - 50 dnů" 1*50		50,000								
W			"B24b - 50 dnů" 1*50		50,000								
W			"C3a - 90 dnů" 1*90		90,000								
W			"C3b - 90 dnů" 1*90		90,000								
W			"B1 - 140 dnů" 5*140		700,000								
W			"1P 10a - 140 dnů" 1*140		140,000								
W			"E3a - 140 dnů" 1*140		140,000								
W			"E13 - 140 dnů" 4*140		560,000								
W			"S11 - 140 dnů" 27*140		3 780,000								
W			"E9 - 140 dnů" 10*140		1 400,000								
W			Součet		7 000,000								
6	K	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	45,00	360,00	OTS-KP-SPK 2017	35,00	1 575,00	27,00	1 215,00	1/2 hradi SÚS (celkový počet značek 70)
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - Provozovní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby. dle DIO:										
W			"1P 22" 8,0		8,000								
W			Součet		8,000								
7	K	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	45,00	360,00	OTS-KP-SPK 2017	35,00	1 575,00	27,00	1 215,00	1/2 hradi SÚS (celkový počet značek 70)
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo dle DIO:										
W			"1P 22" 8,0		8,000								
W			Součet		8,000								
8	K	914739	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEVNĚ	KSDEN	1 120,000	30,00	33 600,00	OTS-KP-SPK 2017	5 425,00	162 750,00	4 305,00	129 150,00	DELENO SE SÚS
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jeanotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití dle DIO:										
W			"1P 22 - 140 dnů" 8,0*140		1 120,000								
W			Součet		1 120,000								
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	120,00	480,00	OTS-KP-SPK 2017	2,50	300,00	-1,50	-180,00	1/2 hradi SÚS (celkový počet značek 5)
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v přeepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu pokazených částí Provozovní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby. dle DIO:										
W			"ZZ" 4		4,000								
W			Součet		4,000								
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	120,00	480,00	OTS-KP-SPK 2017	2,50	300,00	-1,50	-180,00	1/2 hradi SÚS (celkový počet značek 5)
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo dle DIO:										
W			"ZZ" 4		4,000								
W			Součet		4,000								
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEVNĚ	KSDEN	560,000	35,00	19 600,00	OTS-KP-SPK 2017	387,50	13 562,50	-172,50	-6 037,50	DELENO SE SÚS

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Skutečné množství	Celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	%
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------	-----------------	-------------	---

Poznámka k položce:
 Technická specifikace: podložka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

dle DIO:
 W2 - 140 dní 4*140
 Součet 560,000

1. ETAPA 56 DNÍ (15DNÍ 100% JĚK, 41 DNÍ 50% SE SÚ 15*5+41*5*0,5+84*5*0,5
 2. ETAPA 84 DNÍ (50% SE SÚS) 387,5

N													
			Nové položky										
916122			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	0,000	1 070,00	0,00		1,00	1 070,00	1,00	1 070,00	1/2 hraďi SÚS (celkový počet značek 2)
916123			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	kus	0,000	544,00	0,00		1,00	544,00	1,00	544,00	1/2 hraďi SÚS (celkový počet značek 2)
916129			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	ksden	0,000	157,00	0,00		77,50	12 167,50	77,50	12 167,50	DĚLENO SE SÚS (15*1+41*1*0,5+84*1*0,5
916152			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	0,000	3 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
916153			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	kus	0,000	1 070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nezasazeno dle BL
916159			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	ksden	0,000	511,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	nezasazeno dle BUS

Původní cena dle SOD 165 320,00
 Nová cena - odhad dle situací 404 121,50
 změny "+-" Celkem vícepráce
 změny "--" -6 397,50
 245 199,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156

Místo: Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Skutečné množství	Celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------	--------	-----------------	-------------

Náklady soupisu celkem

28	K	Z12636	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	730,250	320,00	233 680,00	OTSKP-SPK 2017	860,25	275 280,00	130,00	41 600,00
----	---	--------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------	----------------	--------	------------	--------	-----------

Pozámka k položce:

- Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
 - výkop přípravy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásp trativodu včetně opravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásp
 - řízení spojovací vrstvy
 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
 - obšp trativodu předepsaným materiálem
 - ukončení trativodu zaostěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (napříčkový díle VI)
 - všechny materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní opravy
 - nezahrnuje opištní z geotextilie, fólie

viz. výkres č. 2 situace a výkres č. 4 vzorový příčný řez

659,00-71,25

LS 0,730-UV 20 = 130 m doplnění drenáže dle zápisu geotechnika stavby

Součet

29	K	Z1452	SANACIČNÍ VRSTVY Z KAMENNÝA DRCENÉHO	M3	768,400	695,00	534 038,00	OTSKP-SPK 2017	1 043,84	725 468,11	275,44	191 430,11
----	---	-------	--------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------	----------	------------	--------	------------

Pozámka k položce:

- Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamenniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní opravu a jeho uložení
 není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

výměna podlaží - položka bude fakturována jen se souhlasem projektanta a TDI

Do výměny podlaží se předpokládá použití šterkordtu z podkladní vrstvy stávající

vozovky

viz. bilance zemních prací

Výměna podlaží v tl. 50 cm" 688,60-79,80

1377,270, 2-275,44 doplnění sanace dle zápisu geotechnika stavby

Součet

1 043,840

33	K	Z4517	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNIVA TĚŽENÉHO	M3	169,225	894,00	151 287,15	OTSKP-SPK 2017	174,43	155 935,95	5,20	4 648,80
----	---	-------	--------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------	--------	------------	------	----------

Pozámka k položce:

- Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamenniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní opravu a jeho uložení
 není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

viz. výkres č. 2 situace a výkres č. 4 vzorový příčný řez

*šp. podšyp tl. 100 mm pod žlabovkou - zpevněný příkop" 0,8770, 1*486,75

*šp. podšyp tl. 100 mm pod žlabovkou - rigidní km 0,530 - 0,629 - 0,8770, 1*99,0

*šp. podšyp tl. 100 mm pod zatvornovacím dílcem" 1,6170, 1*486,75

*šp. podšyp tl. 100 mm pod trativodem" 0,470, 1*730,25

*šp. podšyp tl. 150 mm pod žb. trouhami DN 500" 1,0070, 1*571,25

kamenivo pro doplnění drenáže 13070,470, 1-5,2

Součet

174,425

N	Z1461C	Nové položky	m2	0,000	61,00	0,00	0,00	270,00	16 470,00	270,00	16 470,00
---	--------	--------------	----	-------	-------	------	------	--------	-----------	--------	-----------

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2

doplnění drenáže dle zápisu geotechnika 135x2-270

Původní cena dle SOD 919 005,15
 Nová cena 1 173 154,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace sil. II/156 II. etapa, napojení na stávající komunikace

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	Skutečné množství	Celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	%
Náklady soupisu celkem												
11	K	11372	M3	729,645	815,00	594 660,68	OTSKP-SPK 2017	740,65	603 625,68	11,00	8 944,99	
P 220*0,05 = 11 m ³												
41	K	57222	M2	14 643,300	10,50	153 754,65	OTSKP-SPK 2017	14 863,30	156 064,65	220,00	2 310,00	
Poznamka k položce: Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení												
N	K	574B44	M2	0,000	295,00	0,00	OTSKP-SPK 2017	220,00	64 900,00	220,00	64 900,00	
Poznamka k položce: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spolu odvodňovači, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.												
VV												
											Celkem	748 415,33
											Celkem změna BUS	76 174,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: Nová Ves u Č. Budějovic
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Uchazeč: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

Datum: 24. 5. 2018
 Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Skutečné množství	Celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------	-----------------	-------------

617 400,00

Náklady soupisu celkem

D	0	Všeobecné konstrukce a práce	617 400,00
1	K	02720	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
P			617 400,00 OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními
 "náklady na náhradní autobusovou dopravu" 1,0
 Součet

1,000
 1,000

Původní cena dle SOD	617 400,00
Nová cena	0,00