



Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Certifikovaná společnost dle ČSN EN ISO 9001/2009 a 14001/2005

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
XXX
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Věc: Žádost o přerušení stavebních prací na přivaděči Břest-Chropyně

Dle **smlouvy o dílo** na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a výstavba VDJ Chropyně

Číslo smlouvy zhotovitele 5690/2019

žádáme dle odstavce XVIII. Vyšší moc:

o přerušení stavebních prací na obnově vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a náhradního zásobování vodou a výstavby VDJ Chropyně z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Odůvodnění:

Předání staveniště proběhlo dne 23.7.2019. Dle harmonogramu ve smlouvě o dílo by práce na obnově vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a náhradního zásobování vodou měly začít pátým měsícem od předání staveniště tedy v lednu 2020. Tyto práce nemohou být vykonávány v zimním období. Žádáme tedy o přerušení stavebních prací od 1.1.2020 do 5.3.2020.

A současně žádáme o posunutí termínu výstavby vodojemu z důvodu klimatických změn, neboť v teplotách pod bodem mrazu nelze provádět svářečské a natěračské práce. Hrozilo by nedodržení technologických podmínek a postupů. Předpokládaný termín dokončení výstavby vodojemu by byl nejpozději do konce května 2020.

Z již uvedeného důvodu by došlo k posunutí termínu dokončení stavby na 18.12.2020

Telefony : 518 322 685, 518 326 411, Fax : 518 322 459

e-mail : XXX



Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Certifikovaná společnost dle ČSN EN ISO 9001/2009 a 14001/2005

Předem děkuji za kladné vyřízení

Ve Veselí nad Moravou dne 18.12.2020

Za generálního dodavatele stavby

xxx výrobní ředitel

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o

Mail: [xxx](#)

Tel.: xxx

Telefony : 518 322 685, 518 326 411, Fax : 518 322 459

e-mail : XXX