

Č.j.: ZSM-69-20/OVZ-2019

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rekonstrukce fasády a střechy hotelu Solenice – technický dozor investora“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 9. 2019 pod. č.j.: ZSM-69-18/OVZ-2019
následně změnĚné dodatkem č. 1 ze dne 18. 5. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na stranĚ jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, Praha 4 - Lhotka
IČO: 65410840
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 44457
Datová schránka: 2hwr7sk
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 106068396/0300
Zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem
na stranĚ druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obĚ výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke SmlouvĚ o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací (služeb) v celkové výši **30.888,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce (služby), které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací (služeb) vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 2 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **20** kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve změnovém listě č. 2.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ (SLUŽEB)

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

3.2. Cena dodatečných prací (služeb), o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:


- a) **celkem bez DPH 30.888,00 Kč**
(slovy: třicet tisíc osm set osmdesát osm korun českých),
- b) **DPH 21 % ve výši 6.486,48 Kč**
(slovy: šest tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých a čtyřicet osm haléřů),
- c) **celkem včetně DPH 37.374,48 Kč**
(slovy: třicet sedm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a čtyřicet osm haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinností okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Ing. Marek Raška jednatel REINVEST spol. s r.o.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
	

ZMĚNOVÝ LIST

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		ZL02
Identifikace akce:		
Název akce:	„Rekonstrukce fasády a střechy hotelu Solenice – technický dozor investora“	
Číslo akce EDS/SMVS ³⁾ :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	REINVEST, spol. s r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce fasády a střechy hotelu Solenice - realizace stavby (II).		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Výkon technického dozoru		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Výkon technického dozoru dle původní smlouvy - 90 dní		
Nové řešení:		
Výkon technického dozoru navýšen o 20 dní.		
Zdůvodnění změny:		
Původně uzavřená smlouva o dílo předpokládala dobu výkonu TDI 90 dní (dle smlouvy o dílo na realizaci stavební části). Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo byla doba plnění prodloužena o 20 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo (Prodloužení doby realizace stavební části). Vzhledem k dalšímu prodloužení doby trvání stavební části bude Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo doba plnění výkonu TDI prodloužena o dalších 20 dní.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den č. 16,17,18,19,20		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		ano
Vliv na kvalitu díla:		ne
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:		30 888,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		30 888,00 Kč
DPH 21%		6 486,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		37 374,48 Kč
Za zhotovitele:		
REINVEST spol.s.r.o.		
Datum: 7. 7. 2020		
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
		
Datum: 7. 7. 2020		