

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ev. č. NPÚ-440/1152/2017**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**  
**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**  
**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**  
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  
bankovní spojení:  
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB  
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Sdružení - Kunětická hora Dušana Jurkoviče - rekonstrukce**  
**Vedoucí společník: LOUČKA Pardubice s.r.o.**  
**IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453**  
**sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice**  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka 1706  
zastoupený Ing. Radkem Loučkou, jednatelem vedoucího společníka  
bankovní účet číslo: 17103524/0600  
  
**Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**Společník 3: ARCHATT, s.r.o.**  
- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 12. 2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/96848/2017, ev.č. NPÚ-440/1152/2017 ohledně díla „**Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19. 12. 2017; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 15. 10. 2018.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 751 714,39 Kč bez DPH,

S ohledem na dřívější změnu vnitřních předpisů objednatele strany mění i doručovací adresu objednatele.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

**„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“**

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **53 547 526,41 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

c) stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„17.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

**Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově**

Adresa: **Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov**

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

**LOUČKA Pardubice s.r.o.**

Adresa: **Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice**

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Změnový list ZL 1.

Na Sychrově dne 9.7.2020

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková  
organizace

.....

Ing. Radek Loučka  
jednatel LOUČKA Pardubice s.r.o.  
za vedoucího společníka  
Sdružení - Kunětická hora Dušana Jurkoviče -  
rekonstrukce

.....

.....

17. ročník list. roznoštlu





# ZMĚNOVÝ LIST

Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 036/0007516	číslo ZL:
smlouva:	Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva, stavba, ev. č. NPÚ-440/1152/2017 z 18.12.2017 ve znění dodatku	<b>ZL 01</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Sdružení - Kunětická hora Dušana Jurkoviče - rekonstrukce, IČO: 45537453	

název ZL:	<b>SO.01 Západní Jurkovičův palác - rozšíření statického zabezpečení jihozápadního torza zdi</b>		
dotčené st. objekty:	<b>SO.01 Západní Jurkovičův palác</b>		

## **předmět změny:**

Předmětem změny je rozšíření statického zabezpečení jihozápadního torza zdi části SO.01 Západní Jurkovičův palác.

## **zdůvodnění nezbytnosti změny:**

Sondáže provedené v rámci předprojektové přípravy v rozsahu 5-ti vrtaných sond neprokázala plošného odloučení liců zdiva od vnitřního litého jádra a vlastní porušení emplektonu (jádra) od zatékající srážkové vody. Sanace zdiva byla tedy uvažována pouze v partiích s vypouklými lící zdokumentovanými Laserscanningem. Avšak skutečnost odhalená po zpřístupnění konstrukce z lešení a po postupném snímání nesoudržných liců je zcela odlišná. Plocha liců zdiva odpojených od jádra je oproti předpokladu projektu značná. Rovněž lité jádro je v havarijním stavu. Vzhledem k výše řečenému je nutné poškozené zdivo zčásti přezdít a z důvodu, že zástupci státní památkové péče trvali na zachování originální hmoty zdiva, bylo rozhodnuto zpevnit sanovanou konstrukci vložением podélných helikálních výztuží Ø 8mm do průběžných spár, v odstupu cca 1m. Dále je nutné rozšíření injektáží formou oboustranných a jednostranných vrtaných mikropilot.

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:** V průběhu zpracování projektové dokumentace nebylo možné z provozních důvodů provést v takové míře sondy, které by prokázaly skutečný rozsah poškození. Sondy pro zachycení skutečného stavu ve větším rozsahu by byly nerealizovatelné bez destrukce celé kubatury řešených partií objektu. Bylo předpokládáno, že je zachována celá část historické zdi. Při tvorbě PD byly učiněny sondy na určených místech, které neprokázaly nutnost navrhovaného řešení. Konečný rozsah a potřebnost navrženého řešení bylo možno zjistit až při samotných stavebních pracích - odkrytí všech částí s využitím celoplošného lešení. Požadavek na toto řešení vzešel z požadavku orgánů památkové péče.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Jedná se o částečné zvýšení rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Práce jsou nutné provést pro zajištění statiky objektu a pro kompletní dícelého díla, náleзовé situace se v tomto rozsahu nedaly předvídat a to v souladu § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

## **zařazení změny dle ZZVZ:**

§222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje nezpůsobilé výdaje.

## **vyjádření AD:**

Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

## **vyjádření TDI:**

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

## **vyjádření objednatele:**

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

## **vyjádření orgánů památkové péče:**

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

## **další vyjádření:**

