

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018

uzavřené dne 12. 10. 2018

a Dodatku č. 1 uzavřené dne 30. 4. 2019

a Dodatku č. 2 uzavřené dne 15. 10. 2019

a Dodatku č. 3 uzavřené dne 24. 2. 2020

a Dodatku č. 4 uzavřené dne 20. 3. 2020

a Dodatku č. 5 uzavřené dne 18. 5. 2020

a Dodatku č. 6 uzavřené dne 22. 5.2020

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti

IČO: 65138163

DIČ: CZ65138163

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1905742329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie

Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu

IČO: 46980059

DIČ: Cz46980059

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.

Číslo účtu: 175972792/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu

Vladimír Malý, mob.: +420 602 711 482, e-mail: maly@pks.cz, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se nemění konečný termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 7, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 17 ve znění:

17. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 7 a dalších víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :

Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21Kč
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	4.005.358,00 Kč
Dodatek č. 2 dle SOD bez DPH:	4.494.345,00 Kč
Dodatek č. 3 dle SOD bez DPH:	1.618.679,00 Kč
Dodatek č. 4 dle SOD bez DPH:	2.445.900,00 Kč
Dodatek č. 5 dle SOD bez DPH:	2.164.311,00 Kč
Dodatek č. 6 dle SOD bez DPH:	0Kč (termínový dodatek)
Cena prací dle čl. III. odst. 17 bez DPH (dle dodatku č.7)	1.438.854,00 Kč

Cena díla bez DPH celkem: 171.611.847,21 Kč

slovy: **jedno sto sedmdesát jeden milion šest set jedenáct tisíc osm set čtyřicet šest korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH**

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příložené Rekapitulaci změnových listů, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 7.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 7 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 7 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. mimo její zasedání, a to hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (per rollam) a přijetím usnesením č. 61/20.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 3. 06. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 3. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK Č.7

Návrh změnového listu		Potvrzení změnového listu (PZL)		Popis změny	Cena za jednotlivé NZL	Cena celkem
Č.	Č.	datum				
				Nová cena díla včetně dodatků		
				Cena NZL celkem	1 438 854 Kč	171 611 847,21 Kč
NZL 1	PZL 1	15.05.2020		Nová konstrukce přístupu z parkoviště a úprava lávky	610 684 Kč	172 222 531 Kč
NZL 48	PZL 48	15.05.2020		Vnitřní část 1.PP pod bazénem - 061a, 061b, 061c	256 762,00	164 919 489 Kč
NZL 80	PZL 80	15.05.2020		Konektivita	0 Kč	166 852 405 Kč
NZL 113	PZL 113	15.05.2020		odečet podlahy jímký, plocha pod TBG	-440 106 Kč	170 600 333 Kč
NZL 114	PZL 114	15.05.2020		doplnění výměníků - legionela	60 029 Kč	170 660 362 Kč
NZL 115	PZL 115	15.05.2020		sanační stěrka odečet	-58 448,00	170 601 914 Kč
NZL 116	PZL 116	15.05.2020		vyrovnání plaveckého a cvičného bazénu	571 661 Kč	171 173 575 Kč
NZL 117	PZL 117	15.05.2020		navýšení výměry obkladů	203 974 Kč	171 377 549 Kč
NZL 118	PZL 118	15.05.2020		dodávka a montáž AL rohů - okna plavčík, hlavní vstup	50 739 Kč	171 428 288 Kč
NZL 119	PZL 119	15.05.2020		změna fasády (provětrávaná, KZS, nástřiky)	-22 180 Kč	171 406 108 Kč
NZL 120	PZL 120	15.05.2020		změna HUP - úprava dle skutečnosti	38 601 Kč	171 444 709 Kč
NZL 121	PZL 121	15.05.2020		doplnění dvířek na oplachy - veřejnost	32 183 Kč	171 476 892 Kč
NZL 122	PZL 122	15.05.2020		doplnění nerezového zábradlí a madel	48 047 Kč	171 524 939 Kč
NZL 123	PZL 123	15.05.2020		doplnění požárních manžet - BT	18 404 Kč	171 543 343 Kč
NZL 124	PZL 124	15.05.2020		zapuštění nouzových svítidel do podhledů	31 490 Kč	171 574 833 Kč
NZL 125	PZL 125	15.05.2020		doplnění okapových chodníků okolo objektu	141 742 Kč	171 716 575 Kč
NZL 126	PZL 126	15.05.2020		úpravy okolo venkovního ochlazovacího prostoru - hydroizolace	35 849 Kč	171 752 424 Kč
NZL 127	PZL 127	15.05.2020		doplňní soklů k šatním skříňkám	45 924 Kč	171 798 348 Kč
NZL 128	PZL 128	15.05.2020		odečet prvků interiéru	-281 150 Kč	171 517 198 Kč
NZL 129	PZL 129	15.05.2020		změna nátěru ochlazovny	20 965 Kč	171 538 163 Kč
NZL 130	PZL 130	15.05.2020		osvětlení TBG věže	45 572 Kč	171 583 735 Kč
NZL 131	PZL 131	15.05.2020		vyrovnávky podlah - kancelář 2.NP	14 260 Kč	171 597 995 Kč
NZL 132	PZL 132	15.05.2020		keramické pásky TBG věž	10 365 Kč	171 608 360 Kč
NZL 133	PZL 133	15.05.2020		doplnění napájení ohřevu ochl. Bazénu	17 119 Kč	171 625 479 Kč
NZL 134	PZL 134	15.05.2020		doplnění změn na gauči - vstup	22 608 Kč	171 648 087 Kč
NZL 135	PZL 135	15.05.2020		konstrukce pro sušáky - místnost 0.18	8 943 Kč	171 657 030 Kč
NZL 136	PZL 136	15.05.2020		drobné elektroinstalace - silnoproud	57 281 Kč	171 714 311 Kč
NZL 137	PZL 137	15.05.2020		drobné plusy a mínusy	-111 706 Kč	171 602 605 Kč
NZL 138	PZL 138	15.05.2020		Rekonstrukce kanalizačních přípojek venkovní kanalizace - skutečnost	0 Kč	171 602 605 Kč
NZL 139	PZL 139	15.05.2020		změna označení, doplnění polepů oken a dveří	23 649,00	171 626 254 Kč
NZL 140	PZL 140	15.05.2020		zpracování technické zprávy - dřevěné vazníky	-14 407 Kč	171 611 847 Kč
						KONEČNÁ CENA