

název díla:	Oprava elektroinstalace NN kolektoru Velká Ohrada, 4. větev		
smlouva číslo:	SODM-2/2020	ze dne:	14.02.2020
zhotovitel:	EL EX, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	23.07.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	10.08.2020		

Zhotovitel požádal o prodloužení původního termínu dokončení realizace díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu vlivem nařízených opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „COVID-19“).

Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Vlastimil Prokop	Podpis:
za provozovatele:	Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis:
za dodavatele:	Jiří Horník	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 0,00%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 874 343,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 874 343,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Josef Bína	V Praze dne:	08.07.2019
------------	-----------------	--------------	------------