

SILNICE III/49721: ČÁSTKOV – VELKÝ OŘECHOV, OPĚRNÁ ZEĎ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0810/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 25. 02. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0810/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je zdlouhavé řešení a průtahy ve vydání dokladů od dotčených orgánů státní správy. Stanoviska byla vydána se zpožděním v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2. V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

2.1 **Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3,** se ruší a nahrazují novým textem:

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2 | Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DUSP/PDPS (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: | 31.12.2020 |
| 4.3 | Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: | 31.12.2020 |

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 15.06.2020

V Ostravě, dne: 16.06.2020

.....

.....