





SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.I

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : 
IČO : 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a. s.**
Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
Zastoupen :
IČO : 281 69 522
DIČ: CZ281 69 522
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12645
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 644 6732/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : 
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 

Při provádění stavby Rekonstrukce mostu ev.č. 484-005 přes Horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 068/OI-Mo/19-Za ze dne 19.8.2019 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Jedná se o;

- V návaznosti na bezpečnost provozu v místě stavby bylo rozhodnuto o osazení provizorního mostu s větší průjezdnou šířkou. K této změně bylo přistoupeno také z důvodu stísněných podmínek pro autobusovou dopravu a případné nutné údržby, která by měla za následek zpoždění v autobusové dopravě. Změnou typu provizorního mostu a podrobným rozkreslením do fáze realizační dokumentace došlo k navýšení výměry záporového pažení, které je nutné k založení provizorního mostu samotného. Taktéž došlo k přizpůsobení rozsahu úpravy komunikace.

- Při provádění první etapy vrtání záporového pažení byly zjištěny jiné parametry zeminy s mírně zhoršenými vlastnostmi. Toto zjištění mělo za následek prodloužení zemních kotev a nutné zesílení jejich dimenze.

- Zřízení manipulačního prostoru vč. zřízení sjezdu je nutné provést pro osazení provizorního mostu, a především pro zajištění přístupu mechanizace do výkopu včetně zřízení plochy pro osazení ocelové mostní konstrukce samotné.

- V návaznosti na podrobnější zjištění parametrů zeminy bylo navrženo použití betonové základové desky pod ocelovou mostní konstrukcí místo polštáře ze štěrkodrti, která zároveň umožní provedení menší hloubky výkopů ve složitějších podmínkách.

- Při posouzení zeminy těžené z výkopu vzhledem k její využitelnosti pro zpětný zásyp geotechnik doporučil vytěženou zeminu odvést na skládku a zpětný zásyp provést ze zemin vhodných dle ČSN.

Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle odst. 1, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

3. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.6.2020.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 230 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	13 080 279,00
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	2 649 394,49
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	264 709,10
Nová cena bez DPH	15 464 964,39
DPH	3 247 642,52
Nová cena vč. DPH	18 712 606,91

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne - 1. 07. 2020



právní
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

v Praze dne 1.7.2020

