

**DODATEK č. 1/2015**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. smlouvy objednatele: 03PT-001434  
č. smlouvy poskytovatele: 13-015-A6-IČ

na realizaci zakázky

**„I/55 Břeclav , obchvat, Inženýrská činnost k získání stavebního povolení, úsek od silnice II/425  
po dálnici D2“**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

ředitelkou Závodu Brno

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Brno, Kounicova 271/13, 602 00

IČ:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupené:

předsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2015 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

ředitelem Závodu Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

*Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, odstavec 4.2*

*Původní znění*

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy do 06/2015 (dále jen „Doba plnění“).

*Nové znění*

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy do 06/2020 (dále jen „Doba plnění“).

*Zdůvodnění*

K posunu doby plnění dochází především z důvodu plnění podmínky č. 18 pravomocného územního rozhodnutí, kterou je stanovení kompenzačních opatření. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření a do doby jejich zajištění nemůže být v souladu se zákonem č. 14/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění vydáno stavební povolení, jelikož se jedná o důvod pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT – 001434 ze dne 21.11.2013.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Datum: 29-06-2015

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Datum:

25-06-2015