

Předmět díla:	„Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP - pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v. v. i.“		
Část:	Podlahové k-ce		
Objednatel:	Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	Ing. Jiří Mach		
Projektant:	STAVOPROJEKTA spol. s r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno		
Popis změny: ZL_02 řeší záměnu anhydritové podlahy v tl. 50 mm a kročejové minerální vaty za cementový potěr tl.70 mm, mirelonový pás a samonivelační stěrku tl.3 mm.			
Odůvodnění změny: Po vybourání stávajících podlahových k-cí byla zjištěna vysoká nerovnost nosných k-cí. Z toho důvodu byla navržena záměna minerální kročejové vaty za mirelonový pás, který lépe kopíruje stávající k-ce. Z důvodu nesplnění technologických předpisů pro samonivelační anhydritové potěry byla navržena záměna za cementový potěr tl. 70 mm s PP vlákny a urychlovačem zrání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po dohodě s Investorem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		171 158,19 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-156 630,33 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		14 527,86 Kč
	výše DPH	sazba: 21	3 050,85 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		17 578,71 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		05/2020
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není

odsouhlasení změ přílohy	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI (Ing. Jiří Mach) :		
	Objednatel (Igor Palásek):		
přílohy	Příloha č.1_Rozpočet_ZL_02		