

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III

Objekty, oddíly	2020																								2021																																									
	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září									
tyden č.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
prevzetí staveniště - předpoklad začátek 07/2020																																																																		
SO 01: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU																																																																		
1: Zemní práce																																																																		
2: Základy a zvláštní zakládání																																																																		
3: Svislé a kompletní konstrukce																																																																		
4: Vodorovné konstrukce																																																																		
61: Úpravy povrchů vnitřní																																																																		
62: Úpravy povrchů vnější																																																																		
63: Podlahy a podlahové konstrukce																																																																		
711: Izolace proti vodě																																																																		
712: Povlakové krytiny																																																																		
715: Izolace chemické																																																																		
721: Vnitřní kanalizace																																																																		
728: Vědchotechnika																																																																		
762: Konstrukce tesafské																																																																		
764: Konstrukce klempířské																																																																		
765: Krytiny tvrdé																																																																		
766: Konstrukce truhlářské																																																																		
767: Konstrukce zámečnické																																																																		
771: Podlahy z dlaždic a obklady																																																																		
775: Podlahy vlysové a parketové																																																																		
777: Podlahy ze syntetických hmot																																																																		
781: Obklady keramické																																																																		
783: Nátery																																																																		
784: Malby																																																																		
94: Lešení a stavební výtahy																																																																		
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																																		
96: Bourání konstrukcí																																																																		
99: Staveništní přesun hmot																																																																		
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																																		
M21: Elektromontáže																																																																		
M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																																																																		
ON: Ostatní náklady																																																																		
VN: Vedlejší náklady																																																																		
SO 02: VENKOVNÍ ÚPRAVY																																																																		
1: Zemní práce																																																																		
2: Základy a zvláštní zakládání																																																																		
3: Svislé a kompletní konstrukce																																																																		
43: Schodiště																																																																		
5: Komunikace																																																																		
62: Úpravy povrchů vnější																																																																		
711: Izolace proti vodě																																																																		
767: Konstrukce zámečnické																																																																		
772: Kamené dlažby																																																																		
782: Konstrukce z přírodního kamene																																																																		
783: Nátery																																																																		
8: Trubní vedení																																																																		
91: Doplňující práce na komunikaci																																																																		
93: Dokončovací práce inženýrských staveb																																																																		
94: Lešení a stavební výtahy																																																																		
96: Bourání konstrukcí																																																																		
99: Staveništní přesun hmot																																																																		
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot																																																																		
M23: Montáže potrubí																																																																		
ON: Ostatní náklady																																																																		
VN: Vedlejší náklady																																																																		
SO 03: PŘELOŽKA VO																																																																		
M21: Elektromontáže																																																																		
předpoklad 30.09.2021																																																																		
finanční plán - čerpání / měsíc																																																																		
čerpání / rok																																																																		
celkem																																																																		