

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15-3569 ze dne 22. 12. 2015

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : Kroměříž, Velké náměstí 38, PSČ 767 01
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Klíma, investiční technik
IČ : 00091138
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : KB, a.s.
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXX
Tel. : 573 338 388
E-mail : klima@muzeum-km.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo : Zelené náměstí 1291, PSČ 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel
IČ : 469 94 432
DIČ : CZ46994432
Bankovní ústav : ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXX
Tel. / Fax : 576 517 107
E-mail : archico@archico.cz

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22. 12. 2015 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se upřesňuje čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.4. **Autorský dozor.** Nutnost změny rozsahu plnění autorského dozoru vychází ze změny procesu realizace stavebních prací. Realizace stavebních prací byla původně plánována v jediné etapě, z provozních důvodů však byla realizace stavebních prací rozdělena na 4 etapy probíhající v období 2017 – 2020 (1. etapa od 2. 10. 2017 do 31. 12. 2017 tj. 91 dnů; 2. etapa od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, tj. 181 dnů; 3. etapa od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, tj. 181 dnů; 4. etapa od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, posun do 15. 9. 2020, tj. 168 dnů). V návaznosti na tuto změnu realizace stavebních prací je nutno upřesnit sjednaný rozsah AD při realizaci stavby tak, že autorský dozor spočívá v **průběhu provádění** v činnosti projektanta na stavbě díla po celou dobu jeho realizace, popřípadě činnosti vykonávané z kanceláře, se zaměřením na kontrolu dodržování projektu a podmínek, stanovených stavebním povolením, dále v poskytování informací, vysvětlení apod., nutných pro plynulost výstavby díla, a to až do jeho dokončení. S ohledem na shora uvedené změny (etapizaci stavby a tím i změnu rozložení plnění v čase, je **částka za výkon AD navýšena o 16**

000 Kč (bez DPH) na celkovou částku uvedenou v odstavci 4.1., která zohledňuje poměr činností AD rozložením do časového úseku 4 let a následným posunem termínu dokončení díla do 09/2020.

Dodatkem se mění čl. 4. CENA DÍLA takto:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 833 000,- Kč (bez DPH)

DPH: 175 535,- Kč

Celkem s DPH 1 008 535,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: jeden milion osm tisíc pět set třicet pět korun českých)

4.2.4. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.4

61 000,- Kč (bez DPH),

DPH 12 810,- Kč,

cena včetně DPH **73 810,- Kč.**

Celková cena za výkon Autorského dozoru se zvyšuje o částku 16 000 Kč (bez DPH) z částky 45 000 Kč (bez DPH) na částku 61 000 Kč (bez DPH).

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

V Kroměříži, dne 15.7.2020
za objednatele Muzeum Kroměřížska, p. o.

V Uherském Hradišti, dne 15.7.2020
za zhotovitele G G ARCHICO a. s.

Mgr. Martina Miláčková v. r.
ředitelka

Ing. arch. Karel Kloupar v. r.
předseda představenstva