

Rekonstrukce biologických linek ČOV Sever

SMP CZ a.s.

Období - měsíc (od předání staveniště)	měsíc I.	měsíc II.	měsíc III.	měsíc IV.	měsíc V.	měsíc VI.	měsíc VII.	měsíc VIII.
Předání staveniště	Nejdříve do 10 prac. dnů od podpisu SoD (čl. 2.2 SoD)							
Přípravné práce	Možné porovnávat bez výroby a dílenské PD. Zahájení do 10 pracovních dnů od předání staveniště.							
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro SO								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro SO								
SO 01 - Rekonstrukce stavidel na nátoku UN								
SO 02 - Propojení DN-ČS								
SO 03 - Sanace betonových konstrukcí								
Dokončení samci								
Dokončovací práce								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro PS 01								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro PS 01								
PS 01 - Rekonstrukce technologie hrubého předčištění								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro PS 02								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro PS 02								
PS 02 - Dmychárna								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro PS 03								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro PS 03								
PS 03 - Rekonstrukce technologie RN								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro PS 04								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro PS 04								
PS 04 - Rekonstrukce technologie ČS								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - k připomínkám Pro PS 05 a PS 06								
Dokončení a předání výroby a dílenské dokumentace - v čistopise Pro PS 05 a PS 06								
PS 05 - Elektrotechnologie								
PS 06 - MaR								
Ukončení montáže provozních souborů								
Kompletní zkoušky								