

**DODATEK Č. 2/2020**

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. objednatele **03PT-003604**,  
ze dne 15. 11. 2018 a dodatku č. 1/2020 ze dne 20. 04. 2020 na realizaci zakázky „**D2 Odpočívka  
Lanžhot – DÚR včetně IČ k ÚR**“ uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: generálním ředitelem

ve věci této zakázky: ředitelem Závodu Brno

bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **RS PP – Morava 2017**

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným předsedou představenstva,

bankovní spojení:

IČ: **42767377**, DIČ: **CZ42767377**

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

vedoucí konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky **MOTT MACDONALD LIMITED-org.** složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: **27155048**, DIČ: **CZ27155048**

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: **48588733**, DIČ: **CZ48588733**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 11. 2018 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003604 a dne 20. 04. 2020 dodatek č. 1/2020 na zakázku „D2 Odpočívka Lanžhot – DÚR včetně IČ k ÚR“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro odpočívku vlevo.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2020, kterým dochází k termínovému posunu plnění inženýrské činnosti.
3. Důvodem posunu termínu plnění inženýrské činnosti je nemožnost získat všechny potřebné doklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí, a to i přes včasné rozeslání žádosti o vydání stanovisek na dotčené orgány a vlastníky technické infrastruktury, přičemž některá stanoviska jsou podmiňující pro vydání dalších stanovisek. Tato nemožnost získat všechny potřebné doklady v termínu dle Smlouvy souvisí s vyhlášením nouzového stavu pro území celé České republiky Rozhodnutím Vlády České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. V důsledku této události byly významným způsobem omezeny činnosti a kontakt s veřejností u vlastníků technické infrastruktury a správních orgánů, přičemž někteří vlastníci technické infrastruktury podmiňují vydání stanoviska osobním jednáním s investorem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **Článek 2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně termínu části plnění týkající se inženýrské činnosti. Článek III. Doba a místo plnění, bod 1., část týkající se inženýrské činnosti nově zní takto:

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

*Inženýrská činnost včetně podání žádosti o územní rozhodnutí se všemi potřebnými podklady a náležitostmi (tj. s ukončenou inženýrskou činností pro získání územního rozhodnutí) do 10 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DÚR*

## **Článek 3. Závěrečná ujednání dodatku**

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2020 zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 2/2020 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 16-07-2020

V Ostravě dne 14.7.2020

Za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Zhotovitele  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2017“:

ředitel **Závodů Brno**

předseda představenstva